



ติดตามการดำเนินงานของกองต่าง ๆ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

โครงการกั้นเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดซื้อที่ดิน (กั้นเงิน 64)	150,000			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ต.ค. 64 - ก.ย. 65
2	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองกระโดง , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์เงิน , ชุมชนโพธิ์ทอง , ชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64)	1,508,000		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ตั้งเรื่องแล้ว อยู่ระหว่าง ทบทวนรายละเอียด
3	โครงการติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยว ชนิด LED 90 วัตต์ (โซล่าเซลล์) บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และหอประวัติเมืองแกลง จำนวน 10 ต้น (ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64 งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ)	450,000	✓				450,000	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา (กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย)	7,623,000		✓			2,590,800	กองการศึกษา และกองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เหลืองวดที่ 4-10
2	โครงการปรับปรุงถนนและ ทางเท้าถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 64)	1,950,000	✓				1,948,000	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 64)	3,223,000			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบใหม่ ตามที่ผู้บริหารสั่งการ
4	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนซอยวินเพ็ญ (ชุมชนดอนมะกอก) (กันเงิน 64)	786,000	✓				785,000	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนข้างที่จอดรถร้านฟิวชั่น (ชุมชนสารนารถ) (กันเงิน 64)	60,500	✓				60,500	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เสริมผิวจราจร (Overlay) และ ปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กันเงิน 64)	5,009,000			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างปรับรูปแบบใหม่ ตามที่มีผู้บริหารสั่งการ
7	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) (กันเงิน 64)	440,000	✓				440,000	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 64)	2,546,000			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงานเริ่ม ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 อยู่ระหว่างปรับรูปแบบใหม่ ตามที่มีผู้บริหารสั่งการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
9	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพลงช้างเผือก 3 จากเดิมกว้าง 6.00 ม. เป็น 9.00 ม. (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564) (กันเงิน 64)	4,768,000	✓				4,765,000	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง) (วังห้ว) (กันเงิน 64)	1,700,000		✓			425,000	กองช่าง	เบิกงวดที่ 1 แล้ว เหลืองวดที่ 2 - 3 แผนการดำเนินงาน ต.ค.64 - ม.ค.65
11	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ซอยข้างบ้านนายโกมินทร์ (ชุมชนโนนยาง) (กันเงิน 64)	100,000	✓				99,500	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนซอยนพเก้า ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงิน 64)	97,500	✓				97,500	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน พร้อมท่อระบายน้ำซอยหมื่นสมัค (ชุมชนแหลมยาง) (กันเงิน 64)	424,000	✓				424,000	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) <i>(กันเงิน 64)</i>	2,777,000	✓				2,777,000	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอยท่ายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน) (ชุมชนโพธิ์เงิน) <i>(กันเงิน 64)</i>	1,032,000		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 อยู่ระหว่าง ตั้งเรื่อง เนื่องจากสภาฯ อนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบ 28 ก.พ. 65
16	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา <i>(กันเงิน 64)</i>	6,800,000		✓			2,038,500	กองช่าง / กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว เหลืองวดที่ 4 - 7
17	โครงการก่อสร้างรางวี ถนนเทศบาล 2 ซอย 7 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) <i>(กันเงิน 64)</i>	646,000 <i>(โอนปลายปี)</i>		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 (ซอยบ้านโกตา) (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) <i>(กันเงิน 64)</i>	253,000		✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น พ.ย. 64 - เม.ย. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมบ่อพักน้ำซอยเจ้าตุ๊กตา (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) (กันเงิน 64)	308,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรภู่ 3 (ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 64)	734,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น พ.ย. 64 - พ.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสิงขร (บ้านเจ้าแมว) (ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 64)	519,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	
22	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยข้างร้านเฮียงไตนาโม (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงิน 64)	1,259,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ธ.ค. 64 - มิ.ย. 65 อยู่ระหว่างประกาศขึ้นเว็บ e-GP	
23	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง และโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า) (กันเงิน 64)	653,000		✓			กองช่าง / สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างคณะผู้บริหารพิจารณา รูปแบบการก่อสร้าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
24	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำข้างร้านสรรพภัณฑ์ (ชุมชนโพธิ์ทอง) (กันเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ)	1,929,000	✓				1,927,000	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอย แยกจากถนนมาบใหญ่ ต่อจากของเดิม (บ้านครูดีัดดนตรีไทย) ไปออกถนนมาบใหญ่ ซอย 7 (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงิน 64 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ)	2,774,000		✓			1,662,000	กองช่าง	เบิกจ่ายงวดที่ 1 - 2แล้ว เหลืองวดที่ 3 (สุดท้าย) 1,108,000 บาท

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 ต่อกับท่อเมนเดิม (ชุมชนแหลมยาง) (กั้นเงิน 64)	566,000	✓				565,000	กองการประปา	
2	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนโพธิ์ทอง ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนโพธิ์ทอง) (กั้นเงิน 64)	626,200	✓				624,000	กองการประปา	
3	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10 ถึงวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กั้นเงิน 64)	651,900			✓			กองการประปา	รอโครงการสายไฟฟ้าลงดิน เรียบร้อยก่อน ค่อยดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยสิงขร ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองกระโดง) (กั้นเงิน 64 งบประมาณพิเศษจากกองทุนฯ)	356,800	✓				356,800	กองการประปา	
5	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยข้างร้านแมคโดนัลด์ ออกถนน เกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง) (กั้นเงิน 64 งบประมาณพิเศษจากกองทุนฯ)	668,900	✓				667,000	กองการประปา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน 64)	300,000	✓				300,000	กองช่าง	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการคืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจ เที่ยวท้องถิ่น อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กันเงิน 63)	117,900	✓				117,900	กองสาธารณสุขฯ	ค่าปรับ 60,146 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	7,500	✓				7,500	สำนักปลัด	

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	✓				22,000	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	✓				4,300	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กันเงิน 64) จำนวน 1 เครื่อง	2,500	✓				2,500	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	

2. ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (กันเงิน 63 และขยายเวลาเบิกจ่าย) จำนวน 1 คัน	4,250,000		✓				สำนักปลัด งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์

3. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

3.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า (กันเงิน 64) จำนวน 1 คัน	2,200,000		✓				กองช่าง	ระหว่างตรวจรายละเอียดขอบเขตงาน

4. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (กันเงิน 63) จำนวน 1 คัน	1,970,000	✓				1,970,000	กองสาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบ อาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)	700,000			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ม.ค. 65 - ก.ค. 65
2	โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบ การปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมภายในสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนโพธิ์เงิน)	750,000			✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ม.ค. 65 - ก.ค. 65
3	โครงการก่อสร้างถนนซอย ตรงข้ามบ้านนายประสงค์ คำศิริ (ชุมชนหนองควายเขาหัก)	283,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านลาววัลย์เสถียร (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	3,978,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง
5	โครงการจัดทำอุปกรณ์ยั้งจระจกร (เนินชะลอความเร็ว) (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า))	250,000		✓				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการติดตั้งจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแก	500,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ธ.ค. 65 - เม.ย. 65 อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง	
7	โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	2,777,000				✓	กองช่าง	เนื่องจากได้เงินอุดหนุนฯ และจะนำ งบประมาณโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการอื่น	
8	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)	631,000		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น ม.ค. 65 - พ.ค. 65 และอยู่ระหว่างรับฟังคำวิจารณ์ฯ	
9	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองแหวน , ชุมชนแหลมท่าตะเคียน , ชุมชนพลงช้างเผือก , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนดอนมะกอก ,ชุมชนโพธิ์เงิน)	2,860,000			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่มต้น มี.ค. 65 - ส.ค. 65	
10	โครงการปรับปรุงสภาพริมตลิ่งด้านใน สระเก็บน้ำบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ทต.เมืองแก อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65)	2,990,000		✓			ป้องกันฯ / กองช่าง	อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding เนื่องจากครั้งแรกยกเลิก	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 เข้าแยกซอยพลงช้างเผือก 1 และสะพานสองแหลม (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	618,100		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
2	โครงการป้องกันการพังของดิน บริเวณถึงตกตะกอนและถึงพักน้ำส่วนที่ติด กับสระพักน้ำดิบโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)	500,000			✓			กองการประปา	
3	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำไล่ขึ้นหอถังสูง ประปาแห่งที่ 2 (ชุมชนหนองกระโดง)	378,800		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
4	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ชุมชนหนองแหวน และชุมชนโพธิ์เงิน ตำบลทางเกวียน ทต.เมืองแกลง จังหวัดระยอง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ งบปี 65)	5,225,800		✓			1,044,000	กองการประปา	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว เหลืองวดที่ 2 - 4 (สุดท้าย)
5	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณใต้หอถังสูงโรงสูบน้ำประปา หนองแหวนถึงสามแยกถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)	2,070,000 (เงินสะสม)		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวด ราคา ของผู้ยื่นข้อเสนอ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	14,000				✓		สำนักปลัดฯ	อำเภอแกลงไม่ได้ขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการลานวัฒนธรรมถนน คนเดินเมืองแกลง	300,000			✓			สำนักปลัดฯ	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	210,000	✓					กองการศึกษา	จัดสถานที่อำนวยความสะดวก ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
2	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	150,000				✓		กองการศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
3	โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน	4,000,000			✓			กองการศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
4	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห่งวันขึ้นปีใหม่	40,000	✓				15,950	กองการศึกษา	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,327,200 บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บาท - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 3,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 573,800 บาท - ค่าหนังสือเรียน 157,861.55 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน 97,970 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 105,780 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 145,030 บาท	2,427,500		✓			6,928,950 16,800 265,050 44,500 66,995	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 ไตรมาส กรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรงบ กรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรงบ กรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรงบ
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	6,476,800		✓			1,930,171.50	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 งวด เหลืองวดที่ 6 งวดสุดท้าย
3	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน	12,868,800		✓			6,114,087	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2 ไตรมาส
4	โครงการจ้างครูสอน	135,000 อบจ.ระยอง = 132,300 ทต.เมืองแกลง = 2,700		✓			15,000	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว 1 เดือน
5	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	54,000 1 คน 7 เดือน		✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน มี.ค.-ก.ย. อยู่ระหว่างกระบวนการ ประกาศสรรหา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000				✓		กองการศึกษา	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองกลาง	720,000		✓			175,500	สำนักปลัดฯ	** ส่งงานงวดที่ 3 แล้ว เหลืองานงวดที่ 4-10
2	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา	300,000			✓			สำนักปลัดฯ	** เนื่องจากสถานการณ์ covid 19

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	50,000			✓			สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ
2	โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในช่วง เทศกาลต่างๆ	60,000		✓		7,920	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	ช่วงเทศกาลปีใหม่เรียบร้อยแล้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ระหว่าง เสนอขออนุมัติดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลเมืองแกลง	97,000	✓			34,500	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ		
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	50,000			✓		สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ		
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	25,000	✓			25,000	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง	300,000		✓				กองการศึกษา	อยู่ระหว่างรอจัดทำคำสั่งช่วยเหลือ ประชาชนใหม่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	350,000			✓			สำนักปลัดฯ	** เนื่องจากสถานการณ์ covid 19
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่	50,000			✓			สำนักปลัดฯ	** อยู่ระหว่างแต่งตั้งคำสั่งใหม่ให้ ถูกต้องกับระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ เป็นปัจจุบัน (คำสั่งใหญ่ของทุกกอง)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.11 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,957,600		✓			10,457,000	สำนักปลัดฯ	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - มี.ค. 65
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,960,000		✓			1,664,600	สำนักปลัดฯ	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - มี.ค. 65
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000		✓			84,000	สำนักปลัดฯ	เบิกจ่ายเดือน ต.ค.64 - มี.ค. 65

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดหมู่อาคารตลิ่งโลกร้อน	108,000		✓			54,000	สำนักปลัดฯ	**เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด ต.ค.64 - มี.ค.65
2	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองกลาง	216,000		✓			108,000	สำนักปลัดฯ	**เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด ต.ค.64 - มี.ค.65
3	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	108,000			✓			สำนักปลัดฯ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการตลาดสีเขียว	35,000			✓		กองสาธารณสุข	เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	
2	โครงการส่งเสริมความรู้ในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000			✓		กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการร่างโครงการ	
3	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	50,000		✓			กองสาธารณสุข	ดำเนินการจัดทำใบสั่งจ้างอวนดักขยะ ครบกำหนดส่งมอบ 7 เม.ย 65 งบประมาณ 10,800 บาท	
4	โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ	360,000		✓			กองสาธารณสุข	เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด (ต.ค.64-ก.พ.65) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 6-12 (สุดท้าย)	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าสถานที่ต่างๆรวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง	669,900		✓			520,000	กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด เหลือ 7 งวด
2	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ และสุขศาลาเฝ้าระวังโลกร้อน	1,339,000		✓			1,060,000	กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด เหลือ 7 งวด
3	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม 14 แห่ง	961,400		✓			788,000	กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด เหลือ 7 งวด
4	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ การดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า เกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง	1,189,400			✓			กองช่าง	
5	โครงการรักรักษาพื้นที่สีเขียว	50,000			✓			กองช่าง	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	130,000			✓			กองช่าง	
7	โครงการจ้างเหมารายบุคคล ภายนอกดำเนินการกิจกรรม คัดแยกขยะทำความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล้อม	2,916,000		✓				กองสาธารณสุข	เบิกจ่าย 5 งวดงาน (ต.ค.64-ก.พ.65) เหลือ 1 งวดงาน (ทำสัญญาจ้างใหม่) *สัญญาครั้งละ 6 เดือน ขึ้นจัดซื้อจัดจ้างสัญญาใหม่แล้ว กำลังลง EGP
8	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 4 ซอย	1,417,700		✓			354,270	กองสาธารณสุข	เบิกจ่าย 3 งวดงาน (ธ.ค.64-ก.พ.65) เหลืออีก 7 งวดงาน (มี.ค.-ก.ย.65)
9	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาด สะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 45 ซอย	1,468,000		✓			366,870	กองสาธารณสุข	เบิกจ่าย 3 งวดงาน (ธ.ค.64-ก.พ.65) เหลืออีก 7 งวดงาน (มี.ค.-ก.ย.65)
10	โครงการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะ	50,000		✓				กองสาธารณสุข	ดำเนินกิจกรรม 1 กก. 1 บาท กิจกรรม คัดแยกขยะอินทรีย์ กิจกรรม ส่งขยะอันตรายไปกำจัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.11 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งงบประมาณครั้งแรก รัฐโอนให้เพิ่ม เทศบาลฯ สมทบรอบหลัง	3,424,050.00 420,300 2,002,500.00 1,001,250.00		✓			1,001,250	กองสาธารณสุข	เช่น ซื้อชุดตรวจ ATK ให้โรงเรียน , ประชาชนในเขตเทศบาล , พ่อค้า แม่ค้าในตลาด เกี่ยวกับการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 และ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม ออกกำลังกายต่างๆ
2	เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	60,000	✓				41,811.77	กองสาธารณสุข	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000		✓			42,874.36	สำนักปลัดฯ	**เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด ต.ค.64 - ก.พ.65
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	25,000			✓			สำนักปลัดฯ	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	200,000			✓			สำนักปลัดฯ	
4	โครงการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	40,000		✓				สำนักปลัดฯ	
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	140,000			✓			สำนักปลัดฯ	
6	โครงการประชาคมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000		✓			1,375	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการประชาคมระดับตำบล จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65
7	โครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	30,000	✓				11,120	กองคลัง	
8	โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน	30,000		✓				กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน ประหยัดน้ำมัน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน	20,000	✓				12,766	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	350,000			✓			สำนักปลัดฯ	** เนื่องจากสถานการณ์ covid 19
3	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน	20,000	✓				9,443	สำนักปลัดฯ	

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน	2,500,000		✓			กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด TOR ประชุม กกก. วันที่ 1 เม.ย. 65	

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. จำนวน 2 คัน	88,800		✓			กองการประปา	อยู่ระหว่างรอร้านจัดส่งของ	

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	8,300	✓			8,300	กองการประปา		

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,600	✓				8,000	กองยุทธศาสตร์ฯ	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000 1 เครื่อง		✓				สำนักปลัด	อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดซื้อ
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700 1 เครื่อง		✓				สำนักปลัด	อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดซื้อ
4	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer)	4,000 1 เครื่อง		✓				สำนักปลัด	อยู่ระหว่างรออนุมัติจัดซื้อ

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	12,600 2 เครื่อง		✓				กองการศึกษา	รอร้านจัดทำใบเสนอราคา

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000 1 เครื่อง		✓			กองสาธารณสุข งานสัตวแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ สีตหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500 1 เครื่อง		✓			กองสาธารณสุข งานสัตวแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500 1 เครื่อง		✓			กองสาธารณสุข งานสัตวแพทย์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	

1.10.1 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000 2 เครื่อง		✓			สถานธนาฑูบาล	อยู่ระหว่างรอร้านจัดส่งของ	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000 2 เครื่อง		✓			สถานธนาฑูบาล	อยู่ระหว่างรอร้านจัดส่งของ	

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.10.2 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงาน ประปาและโปรแกรมจดหน่วยน้ำ บนระบบ Mobile Platform V1 พร้อมอุปกรณ์	442,000		✓				กองการประปา	อยู่ระหว่างตรวจสอบ TOR

4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,400	✓				11,400	กองยุทธศาสตร์ฯ	

5. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

5.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
1	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	11,984 1 เครื่อง		✓				กองการศึกษา	รอร้านจัดทำใบเสนอราคา

การประชุมติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง















