



การแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2567

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567



โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
งบปี 2567

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการงปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านอาจารย์พุง (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนในยาง)	- โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 37 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร	177,600	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	✓			175,500	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนซอยไพรด์น (ชุมชนแหลมยาง)	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร	320,900	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	✓			เบิกจ่าย 314,000	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำถนนมาบใหญ่ ซอย 4/4 เชื่อมต่อระหว่าง บ้านป่าหยวกถึงร้านเจ๊หิ้ว (ชุมชนมาบใหญ่)	- โดยการขยายผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีต- เสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.70 - 5.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวิศวกรรมเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 ผัง มีพื้นที่ผิวจราจรในส่วนที่ขยายไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร	430,000	พ.ย. 66 - ก.พ. 67	✓			428,500	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาขยายเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(2) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณซอยสุทธิฉายา (ซอยสนามเทนนิส) (ชุมชนหนองกระโดง)	- โดยวางท่อจากปากซอยสุทธิฉายาทั้งสองข้าง ไปเชื่อมต่อกับท่อเมนเดิม ซอยสุนทรภู่ 3 โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 10 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 748 เมตร พร้อมอุปกรณ์	500,000	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	✓			500,000	กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการงปี 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	จัดทำพลอยกระทง พื้นที่ชายของ จัดกิจกรรมการประกวด จัดให้มีมหรสพ การแสดง ฯลฯ จำนวนปีละ 1 วัน ประมาณ 1,000 คน	300,000	พ.ย. - ธ.ค. 66	✓			263,450	กองการศึกษา	
2	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	จัดพิธีตักบาตรและขบวนตักบาตรเทโว จำนวนปีละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 5,000 คน	180,000	ต.ค. - พ.ย. 66	✓			179,198	กองการศึกษา	
3	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห่งวันขึ้นปีใหม่	จัดพิธีทำบุญตักบาตรภิกษุสงฆ์วัดโนนเขต อำเภอแกลง จำนวนปีละ 1 ครั้ง	20,000	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	✓			16,450	กองการศึกษา	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	อุดหนุนกิจกรรมต่างๆ ของอำเภอแกลง จำนวน 1 ครั้ง	14,000	เม.ย. - มิ.ย 67	✓			14,000	สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการประจำปี 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง กีฬาตะกร้อ จำนวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 7 ชุมชน - จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 12 ทีม	350,000	พ.ย. - ธ.ค. 66	✓			308,805.50	กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็ก มีการแสดงบนเวที จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ร่วมออกเป็นฐาน มีการแจกของขวัญในแต่ละฐาน	170,000	24,473	✓			169,760	กองการศึกษา	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน	350,000	พ.ย. 66 - มิ.ย. 67	✓			349,450	สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	- เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล กระแสน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย	20,000	พ.ย. 66 - ม.ค. 67	✓			20,000	งานป้องกันฯ	เบิกจ่ายแล้วเดือนพฤศจิกายน 2566

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- สสำรวจสัตว์เลี้ยง - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	134,136	ม.ค. - มี.ย. 67	✓		ค่าสำรวจ เบิกจ่าย 10,746 บาท ค่าวัคซีน เบิกจ่าย 111,700 บาท รวมเบิกจ่าย 122,446 บาท	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว 16 ชุมชน (ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มี.ค. 67) จำนวน 3,060 ตัว	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(4) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง	415,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			383,085	กองสาธารณสุขฯ	กองทุนหลักประกันสุขภาพอุดหนุน เรียบร้อยแล้ว เทศบาลอุดหนุน เพิ่มเติมแล้วจำนวน 383,085 บาท เข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เมืองแกลง
2	เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	- จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 3.5 ของรายรับจากค่าบริการและ ค่าปรับที่จัดเก็บ (ค่ากำจัดขยะ)	30,000	ม.ค. - มี.ค. 67	✓			23,669.52	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	1. จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ติดตาม บริเวณต่างๆ, รถประชาสัมพันธ์ , รถราง 2. จัดอบรมโครงการรณรงค์เชิญชวนและ ส่งเสริมการชำระภาษี	30,000		✓				กองคลัง	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการงปี 2567

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันท้องถิ่นไทย	- จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 - สร้างจิตสำนึกของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน	10,000	มี.ค 67	✓				สำนักปลัดฯ	18 มี.ค. 67 วันท้องถิ่นไทย ดำเนินการแล้ว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	- จัดอบรมสัมมนาของคณะกรรมการของ ชุมชนจำนวนปีละ 1 ครั้ง - จัดทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 70 คน	350,000	พ.ค. 66 - มี.ย. 67	✓			232,690	สำนักปลัดฯ งานสวัสดิฯ	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(3) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี	เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	138,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			34,500	กองการประปา	จ้างงานตั้งแต่ 16 ต.ค. 66 - 15 ม.ค. 67



โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(กั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย)

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณข้างร้านเพิ่มเชิงกง ถนนบ้านบึง - แกลง (ชุมชนหนองแหวน) เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1.ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต 1.1 แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.) - ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 17 ต้น - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 460 เมตร จำนวน 2 เส้น - ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ชุด - สายต่อลงดินระบบแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด 1.2 แผนกไฟสาธารณะ (ผู้ใช้ไฟลงทุน ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 445 เมตร จำนวน 1 เส้น - ติดตั้งโคมไฟถนน 2 * 36 วัตต์ จำนวน 17 ชุด	304,400 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. - ธ.ค. 66	✓			304,368.99	กองช่าง	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณซอยแหลมยาง 6 (ชุมชนแหลมยาง) เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1.ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต 1.1 แผนกแรงสูงภายนอก (คิด 50%) - ปีกเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น 1.2 แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ทรัพย์สิน กฟภ.) - รื้อถอนแฉีก 4, แฉีก 2 DE (เสา 9 เมตร) จำนวน 1, 2 ชุด 1.3 แผนกไฟสาธารณะ (ผู้ใช้ไฟลงทุน ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) - พาดสาย สายหุ้มฉนวน AW. ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 720 เมตร จำนวน 1 เส้น - ติดตั้งโคมไฟถนน 2 * 36 วัตต์ จำนวน 28 ชุด	232,100 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. - ธ.ค. 66	✓			232,063.74	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุม สนามฟุตบอลและสนามตะกร้อ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน 66)	โดยเป็นโครงหลังคาเหล็กถัก มุงเมทัลชีท ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 64.00 เมตร เสาสูง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,664 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้า	4,499,888 ลงนามสัญญา	ต.ค. 66 - เม.ย. 67	✓			4,499,888.00	กองการศึกษา กองช่าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยจินดาวัฒน์ (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 66)	โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 320 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.00 เมตร	2,832,780 ลงนามสัญญา	ต.ค. 66 - ก.พ. 67	✓			2,832,780	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกซอยข้างร้านเกล้า ข้างบ้านป่าสาว (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 66)	- โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 95 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร	450,000 โอนปลายปี 66	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	✓			436,000	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส รอบอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กันเงิน 66)	โดยติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส ขนาดความสูง 90 เซนติเมตร เป็นสแตนเลสเกรด 304 บริเวณ - ด้านข้างโรงอาหาร 2 ฝั่ง ซ้าย - ขวา - ด้านหน้าโรงอาหาร ช่องประตูเลื่อน - ระเบียงด้านหลัง - ช่องประตูเลื่อนด้านหลังโรงอาหาร	250,500 โอนปลายปี 66	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	✓			250,500	กองการศึกษา กองช่าง	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายพลงข้างเผือก 5 (ชุมชนพลงข้างเผือก) (กันเงิน 66)	- โดยปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 275 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,275 ตารางเมตร	500,000 โอนปลายปี 66	ต.ค. 66 - ม.ค. 67	✓			เบิกจ่าย 487,000	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
6	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา (ขยายเวลา 63)	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ชนิดตอก เสาเข็ม) ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร - จำนวน 1 อาคาร	7,623,000	24,381	✓			7,620,000 ค่าปรับ1,379,220	กองการศึกษา กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
7	โครงการปรับปรุงอาคารบ้านก่ง บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (ขยายเวลา 65)	- โดยทำการปรับปรุงส่วนของหลังคา, เชิงชายไม้, พื้นไม้, หน้าต่าง, ประตูไม้, พื้นกระเบื้องไม้, ฝาไม้, และส่วนประกอบอื่นๆ พร้อมทำการรักษาเนื้อไม้ และทำสีไม้ฝา, ทำสีไม้พื้น, ทาสีหลังคา เป็นต้น	499,000	ต.ค. - ธ.ค. 66	✓			เบิกจ่าย 451,495 ค่าปรับ 47,405	กองยุทธศาสตร์ กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการกั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาขยายเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(3) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณภายใน หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า) ซอย 4 ซอย 6 และซอย 8 (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่า)) (กั้นเงิน 66)	- โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 67 เมตร พร้อมอุปกรณ์	95,000 โอนปลายปี 66	ต.ค. - ธ.ค. 66	✓			92,000	กองการประปา	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
 โครงการงบปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการต่อเติมศาลาชุมชน (ชุมชนในยาง)	โดยดำเนินการต่อเติมดังนี้ - ขยายพื้นที่อาคาร เพิ่มฐานราก (เสาเข็มเสาตอม่อ , คานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก , และผนัง) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 x 28 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร - งานยกระดับหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 16 x 9 เมตร โดยยกให้เท่ากับตัวอาคารเดิม - จัดทำห้องเก็บของพร้อมทางเดิน โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3x3 เมตร	1,300,000	ธ.ค. 66 - มิ.ย. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการก่อสร้างถนนข้างบ้าน หมอสมพงษ์ ถึงบ้านสุพัฒน์ พู่ฟุ้ง (ชุมชนแหลมยาง)	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 88 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร	431,000	พ.ย. 66 - ก.พ. 67		✓			กองช่าง	ประกาศยกเลิกโครงการ เพื่อทบทวนราคากลางใหม่ เสนอขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน
3	โครงการก่อสร้างถนน ซอยต้นกระท้อน (ชุมชนมาบใหญ่)	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 167 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 835 ตารางเมตร	1,004,200	พ.ย. 66 - พ.ค. 67		✓		923,800 ลงนามสัญญา	กองช่าง	กำลังดำเนินการก่อสร้าง
4	โครงการก่อสร้างถนนซอย บ้านนายสมเกียรติ ยังฮิน (ชุมชนพลข่างเผือก)	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 267 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร	1,259,700	พ.ย. 66 - พ.ค. 67		✓		1,090,000 ลงนามสัญญา	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
5	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำซอยตรงข้าม โรงแรมดำรงชีพ (ชุมชนหนองควายเขาคี)	-โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง	1,913,600	ธ.ค. 66 - มิ.ย. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการงปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นหลังบ้านครูดีด ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม)	- โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 208 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 208 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง	2,544,100	ธ.ค. 66 - ก.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยบ้านครูดีด ดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม)	- โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝังซ้ายขวาเข้า) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 760 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร	2,826,000	ธ.ค. 66 - ก.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา ซอย 2 ไปวัดโพธิ์ทองพุทธาราม (ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนโพธิ์ทอง)	- โดยการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากผิวจราจรลาดยางเดิม (กว้าง 6.00 เมตร) เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อย 8.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 393 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,144 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพักน้ำรางวี ใหม่ ยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร และปรับปรุงบ่อพัก เดิมไหลทางเป็นรางวี ยาวไม่น้อยกว่า 406 เมตร (ทั้งสองข้างเดิม)	4,053,000	พ.ย. 66 - มี.ย. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผล

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงบปี 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายสหกรณ์ ไปอำเภอแก่ง (ชุมชนหนองแดงโมและชุมชนมาบใหญ่)	- โดยการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายสหกรณ์ไปอำเภอแก่ง ผิวจราจรกว้าง 9-10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร กม. 0+000-0+500 และวิธี เสริมผิวจราจร (Overlay) กว้าง 9-10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 135 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,289 ตารางเมตร กม. 0+500-0+635	4,000,000	ต.ค. 66 - พ.ค. 67		✓		ลงนามสัญญา 3,690,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาขยายเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(2) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณถนนแหลมยาง ฟังทิศตะวันตก (ชุมชนแหลมยางและชุมชนในยาง)	- โดยวางท่อจากปากซอยแหลมยาง 4 ถึง หน้าศาลาแหลมยาง โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,878 เมตร พร้อมอุปกรณ์	917,500	พ.ย. 66 - เม.ย. 67		✓			กองการประปา	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล
2	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำประปา บริเวณซอยสุนทรภู์ 5 ฟังทิศใต้ (ชุมชนพลางช้างเผือก)	- โดยวางท่อ ซอยสุนทรภู์ 5 ฟังทิศใต้ โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 859 เมตร พร้อมอุปกรณ์	796,700	ธ.ค. 66 - พ.ค. 67		✓			กองการประปา	อยู่ระหว่างประกาศร่าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการงปี 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้			
1	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดทำบุญ ขบวนแห่ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงฆ์พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมการเล่นต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ 16 ชุมชน	200,000	เม.ย. 67			✓		กองการศึกษา	
2	โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน	จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมต่างๆ ทางด้านพิธีเปิด ประกวดต่างๆ รำวง ทายโฉก ล่องเรือ ร้านอาหาร จ้างเหมาประกอบกิจกรรมต่างๆ	4,000,000	ธ.ค. 66 - เม.ย. 67		✓			กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดงาน 27-31 มีนาคม 2567
3	โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง	จัดพิธีทำบุญตักบาตรในระหว่างเข้าพรรษา จำนวน ปีละ 3 ครั้ง	50,000	มิ.ย. - ก.ย. 67			✓		กองการศึกษา	
4	โครงการสืบสานงานสุนทรภู่	จัดขบวนแห่ทางวรรณคดี 1 ชุด จัดกระเช้าดอกไม้สด 1 ชุด ผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน	20,000	มิ.ย. 67			✓		กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	20,000	เม.ย. 67		✓			กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ ดำเนินการวันที่ 31 มี.ค. 67
6	โครงการเยาวชนคนรักถิ่น	จัดฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยวให้แก่เยาวชน ประชาชน จำนวน 50 คน	50,000	พ.ค. - ก.ค. 67			✓		งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริม การท่องเที่ยว กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการงปี 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง	อุดหนุนกิจกรรมอำเภอแก่งในการจัดงาน ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง จำนวน 1 ครั้ง	8,000	มี.ค. - ก.ค. 67			✓		สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	
2	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอแก่ง	อุดหนุนกิจกรรมอำเภอแก่งในการจัดงาน ผลไม้อำเภอแก่ง จำนวน 1 ครั้ง	60,000	มี.ค. - ก.ค. 67			✓		สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

2.2 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการลานวัฒนธรรมถนน คนเดินเมืองแก่ง	จัดนิทรรศการ ทำกิจกรรมลานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแสดงด้านการส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเมืองแก่ง เดือนละ 1 ครั้ง	264,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	อยู่ระหว่างปรึกษานายก
2	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยยึดถือหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 20 คน	50,000	ก.พ - เม.ย 67		✓			สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	อยู่ระหว่างเขียนโครงการจัดอบรม เดือนเมษายน 2567
3	โครงการแปรรูปผลผลิต การเกษตร	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน	35,000	เม.ย. - มิ.ย 67			✓		สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.2 ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งานโรงเรียน - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,584,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 708,048 บาท - ค่าหนังสือเรียน 183,093.35 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน 137,100 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 133,350 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 178,812 บาท	2,941,300	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		1,513,035 715,000 16,800 638,820 61,750 80,665	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาสที่ 2
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่ โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และสังกัด ท้องถิ่น จำนวน 260 วัน	6,521,600	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		1,333,212.00	กองการศึกษา	เบิกจ่าย จำนวน 3 งวด
3	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดพลงช้างเผือก	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน 1,836 คน จำนวน 200 วัน	8,078,400	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		4,005,100	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 ไตรมาส
4	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน 162 คน จำนวน 200 วัน	712,800	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		349,800	กองการศึกษา	เบิกจ่าย จำนวน 2 ไตรมาส

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

3.2 ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน 908 คน จำนวน 200 วัน	3,995,200	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		2,000,900	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 ไตรมาส
6	โครงการจ้างบุคลากรสอนภาษาจีนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	เพื่อจัดหาบุคลากรมาสอนหรือจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน 2 ท่าน ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.	360,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		150,000	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 งวด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา	- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา มีงานทำ และมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน	300,000	ก.พ. - พ.ค. 67		✓			สำนักปลัดเทศบาล	เริ่มจ้างนักเรียน/นักศึกษา 14 มี.ค 67

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ กรณีการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	- เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบล เมืองแกลง ที่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่	50,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(3) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือแก่นักเรียนของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง	นักศึกษาและนักเรียน ในเขตเทศบาลตำบล เมืองแกลง	300,000	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			กองการศึกษา	ลงสำรวจบ้าน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(4) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 1 ปี	26,340,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		11,279,300	สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	เบิกจ่ายแล้วเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เงินช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 1 ปี	3,837,600	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		1,764,200	สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	เบิกจ่ายแล้วเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 ปี	192,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		72,000	สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิฯ	เบิกจ่ายแล้วเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	- เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน - เพื่อสร้างความปลอดภัยอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	720,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		217,235	สำนักปลัดเทศบาล	แผนการดำเนินงานเริ่ม เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด งวดที่ 1 24,827 บาท งวดที่ 2 48,102 บาท งวดที่ 3 48,102 บาท งวดที่ 4 48,102 บาท งวดที่ 5 48,102 บาท

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	- เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ได้รับความเดือดร้อน	70,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		งานป้องกันฯ	ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ
2	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนฯ	50,000	เม.ย - มิ.ย. 67			✓		งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างการร่างโครงการ
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 3 ปี 2567	- เพื่ออบรมเพิ่มกำลังพลฝ่ายพลเรือนสำหรับการช่วยเหลืองานภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จำนวน 20 คน	150,000	ม.ค. - มี.ค. 67		✓			งานป้องกันฯ	ขอแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น มี.ค - พ.ค. และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง	- เพื่ออบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง	50,000	พ.ค. - ก.ค. 67			✓		งานป้องกันฯ	อยู่ระหว่างหาสถานที่จัดงาน



โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบปี 2567

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝေးระวัง บำบัด พินฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตลาดสีเขียว	จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับ ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสีเขียว ตงแต่งสถานที่ ตรวจสอบค้ดครองสารเคมีในพืชผัก สารเคมีในเลือด	35,000	พ.ค. - ก.ค. 67			✓		กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้่วงระยะเวลาดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมความรู้ในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน 60 คน	20,000	พ.ค. - ก.ค. 67			✓		กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้่วงระยะเวลาดำเนินการ
3	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและนักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	50,000	ธ.ค. 66 - ก.ค. 67		✓			กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างจัดทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา เพื่อปล่อยในวันทำบุญเมือง งานประเพณีบุญกลางบ้าน วันที่ 31 มี.ค. 67

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝุ่นละออง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หญ้าสถานที่ต่างๆรวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง	- พื้นที่ประมาณ 13,308 ตารางเมตร	669,900	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		250,000	กองช่าง	ลงนามสัญญา 625,000 บาท เบิก 5 งวด งวดละ 50,000 บาท
2	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล รักษาสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงกล้าหาญและ สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน	-พื้นที่ประมาณ 55,346 ตารางเมตร	1,339,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		508,820	กองช่าง	ลงนามสัญญา 1,272,050 บาท เบิก 5 งวด งวดละ 101,764 บาท
3	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม 14 แห่ง	-พื้นที่ประมาณ 18,353 ตารางเมตร	961,400	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		368,800	กองช่าง	ลงนามสัญญา 922,000 บาท เบิก 5 งวด งวดละ 73,760 บาท
4	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า เกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง	-พื้นที่ประมาณ 26,646 ตารางเมตร	1,189,400	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		385,200	กองช่าง	ลงนามสัญญา 963,000 บาท เบิก 5 งวด งวดละ 77,040 บาท
5	โครงการรักษพื้นที่สีเขียว	- เพื่อจัดกิจกรรม เช่น ปลูกต้นไม้ ฯลฯ	50,000	ก.ค. - ส.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ใฝ่ระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	กิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การดำเนินงาน งานที่ 1 งานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น	20,000	ม.ค. - ส.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทำความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล้อม	เพื่อจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรม คัดแยกขยะ ทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยเทศบาลฯ , เก็บขยะข้างทาง นอกเหนือจากพื้นที่ของโครงการลำดับที่ 8 และ 9	1,296,000	ต.ค.66 - ก.ย. 67		✓	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 90,000 บาท งวดที่ 2 เบิกจ่าย 108,000 บาท งวดที่ 3 เบิกจ่าย 108,000 บาท งวดที่ 4 เบิกจ่าย 108,000 บาท งวดที่ 5 เบิกจ่าย 108,000 บาท	522,000	กองสาธารณสุขฯ	สัญญาจ้างครั้งละ 6 เดือน เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด (ตุลาคม 2566 -กุมภาพันธ์ 2567) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 6 (สุดท้าย)
8	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำ ความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 4 ซอย	ทำความสะอาดถนนและทางเท้า พื้นที่ 109,060 ตร.ม.	1,417,700	ต.ค.66 - ก.ย. 67		✓	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 99,600 บาท งวดที่ 2 เบิกจ่าย 99,600 บาท งวดที่ 3 เบิกจ่าย 99,600 บาท งวดที่ 4 เบิกจ่าย 99,600 บาท งวดที่ 5 เบิกจ่าย 99,600 บาท	498,000	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด (ต.ค. 66 - ก.พ. 67) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 6 - 12 (สุดท้าย)

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงบบปี 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน ฝ้าระวัง บำบัด พิษฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 8 เส้น 45 ซอย	ทำความสะอาดถนนและทางเท้า พื้นที่ 112,930 ตร.ม.	1,468,000	ต.ค.66 - ก.ย. 67		✓	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 100,480 บาท งวดที่ 2 เบิกจ่าย 100,480 บาท งวดที่ 3 เบิกจ่าย 100,480 บาท งวดที่ 4 เบิกจ่าย 100,480 บาท งวดที่ 5 เบิกจ่าย 100,480 บาท	502,400	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด (ต.ค. 66- ก.พ. 67) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 4 - 12 (สุดท้าย)
10	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	- เพื่อจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยจากอาคาร บ้านเรือน ถนน และที่สาธารณะต่างๆ จำนวน 16 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	9,624,000 (ลงนามสัญญา) 6,351,048	ต.ค.66 - ก.ย. 67		✓	งวดที่ 1 เบิกจ่าย 774,529	774,529	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเริ่มจ้างเหมาเอกชน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 67 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด (ก.พ.67) เหลือเบิกจ่าย งวดที่ 2 - 8 (สุดท้าย)
11	โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	- คัดแยกขยะในโรงเรียนฯ - กิจกรรมผ้าป่าขยะ - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - กิจกรรมวันเด็ก - อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน - ธนาคารขยะ	50,000	ต.ค.66 - ก.ย. 67		✓			กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินกิจกรรม 1 กิโลกรัม 1 บาท, กิจกรรมเก็บขยะอินทรีย์ ตามร้านค้า, กิจกรรมธนาคารขยะ แลกแต้ม 4 สาขา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัด พิณฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแก่งกล้วยน้ำ	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
2	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนดอนมะกอก	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนในยาง	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนพลข่างเผือก	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัด พิณฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์เงิน	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
6	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์ทอง	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
7	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนมาบใหญ่	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
8	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนสารนารถ	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัด พิณฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนสุนทรโวหาร	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
10	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองกระโดง	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
11	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองควาย-เขาหัก	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
12	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองแดงโม	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000				✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	แผนการดำเนินงานเริ่ม มิ.ย. - ส.ค. 67 ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมการอบรม สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ อนุรักษ์ป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัด พิณฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหนองแหวน	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
14	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหัว)	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
15	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแหลมท่าตะเคียน	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	
16	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนแหลมยาง	ดำเนินโครงการ 3 โครงการ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยาชนารี 4. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 67			✓	กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมา (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคาร ลดโลกร้อน จำนวน 1 คน	108,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		45,000	สำนักปลัดฯ	เบิกจ่าย 5 งวดๆละ 9,000 บาท
2	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน 2 คน	216,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		90,000	สำนักปลัดฯ	เบิกจ่าย 5 งวดๆละ 9,000 บาท จำนวน 2 คน
3	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคาร หอประวัติ (อาคารห้องสมุด) จำนวน 1 คน	108,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		45,000	สำนักปลัดฯ	เบิกจ่าย 5 งวดๆละ 9,000 บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมา (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจ้างดูแลรักษา ความสะอาดอาคารโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน 1 คน	108,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		27,000	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 งวด งวดละ 9,000 บาท

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร	อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและ ผู้สัมผัสอาหาร	30,000	เม.ย. - ก.ค. 67			✓		กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงทั้งระยะเวลาดำเนินการ
2	โครงการจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อจ้างผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน	180,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ	เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	305,000	ม.ค. - มี.ค. 67		✓			กองสาธารณสุขฯ งานศูนย์ฯ	อยู่ระหว่างสำรวจสถานที่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	- เพื่อรับทราบความคิดเห็นและ ความพึงพอใจในการให้บริการของ พนักงานเทศบาลที่มีต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ	25,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		สำนักปลัดฯ	
2	โครงการส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติในระดับพื้นที่	- เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์	20,000	ธ.ค. 66 - ก.ค. 67			✓		สำนักปลัดฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเมืองแกลง	- เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	100,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		สำนักปลัดฯ	
4	โครงการอบรมร่วมมือประหยัดไฟฟ้า	- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	30,000	พ.ค. - ก.ค. 67			✓		สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	- เพื่อให้มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน	170,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		19,800	สำนักปลัดฯ	เบิกจ่ายงวดที่ 1 9,900 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 2 9,900 บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 การปรับปรุงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาด 6 ล้อ เบอร์ 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยะเวลา 5	- โดยปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาด 6 ล้อ เบอร์ 5 ทะเบียน ผ 1264 ระยะเวลา 5 <u>ตัวรถและส่วนประกอบ</u> 1. ซ่อมปะผุแชสซีรถพร้อมพ่นสีกันสนิม 2. ซ่อมปะผุและปรับปรุงทั้งภายนอก/ภายในหัวเก๋งพร้อมทำสีแดง 3. ปรับปรุงบังโคลนคู่หน้าและคู่หลัง 4. ติดฟิล์มกรองแสงที่หัวเก๋ง <u>ตัวถังบรรจุน้ำ</u> 1. เปลี่ยนตัวถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 ใบ 2. ปรับปรุงที่เก็บสายดับเพลิงและอุปกรณ์ด้านท้ายพร้อมฝาเปิด-ปิด 3. ปรับปรุงกล่องเก็บอุปกรณ์ด้านข้างซ้าย/ขวา พร้อมฝาเปิด-ปิด 4. ติดตั้งราวจับเหล็กด้านท้ายของรถ เพื่อใช้ขึ้น-ลง ซ้าย/ขวา <u>ระบบท่อทางน้ำ</u> 1. ซ่อมปรับปรุงท่อทางดูดน้ำ/ท่อทางส่งน้ำ/ท่อทางรับน้ำ/แทนป็น 2. ซ่อมปรับปรุงบอลวาล์วทางดูดน้ำ/ทางส่งน้ำต่างๆ <u>แผงควบคุมและมาตรวัดต่างๆ</u> 1. ติดตั้งแผงควบคุมการทำงานด้านข้างของตัวรถด้านละ 1 ชุด 2. ติดตั้งเกจวัดแรงดันน้ำ/แรงดูดน้ำ <u>ปั้มน้ำดับเพลิง</u> 1. ซ่อมปรับปรุงระบบปั้มน้ำทั้งระบบ <u>สัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่าง</u> 1. ซ่อมปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง/ไฟฉุกเฉิน/ไฟเลี้ยวรอบคัน <u>การพ่นสีและตราหน่วยงานพร้อมเบอร์โทร</u> 1. พ่นตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายประจำเทศบาล (พ่นสีขาว) ขนาดไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร บริเวณด้านข้างประตูของรถทั้ง 2 ด้าน 2. ติดสติ๊กเกอร์เบอร์โทรศัพท์และตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ในตำแหน่งที่เหมาะสม	500,000	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓			สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ	กำลังดำเนินการจัดทำเอกสาร
										3. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ LED สีแดง ที่ด้านท้ายรถซ้าย/ขวา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
โครงการงปี 2567

รายการครุภัณฑ์

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	รวมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 15 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 3. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 15,000 บาท 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 600W จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,700 บาท 5. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5 ชนิดภายนอกอาคาร ความยาว 915 เมตร ราคาเมตรละ 25 บาท 6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท 7. ระบบกราวด์+มิเตอร์ กล้องวงจรปิด โดยติดตั้งบริเวณถนนสุขุมวิท (1) แยกสารนารถ จำนวน 3 ตัว (2) แยกภิบาล จำนวน 3 ตัว (3) แยกโพธิ์ทอง จำนวน 3 ตัว (4) แยกโรงพยาบาลแกลง จำนวน 3 ตัว (5) แยกบายพาส จำนวน 3 ตัว	808,000	ม.ค. - มิ.ย. 67		✓			งานเทศกิจ	กำลังดำเนินการจัดทำเอกสาร



โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ
(กั้นเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66) (กันเงิน 66)	โดยก่อสร้างสระว่ายน้ำแบบมีหลังคา ขนาดพื้นที่กว้างสุด 20.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 21.00 ม. ความลึกสุด 1.60 ม. บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	3,449,999 ลงนามสัญญา	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓		มีทั้งหมด 5 งวด งวดที่ 1 517,499.85	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามที่ปรับแผนการดำเนินงาน
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากเปิด บริเวณลำรางศีกฤทธิ (ชุมชนแหลมยาง) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 66) (กันเงิน 66)	โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปากเปิด ความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความลึกประมาณ 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 1,050 เมตร	4,669,999 ลงนามสัญญา	ต.ค. 66 - ก.พ. 67		✓		ยังไม่ได้เบิก	กองช่าง	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน และแก้ไขปริมาณงาน
3	โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 66)	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย 1. ประเภทงานอาคาร 1.1 งานอาคารโรงฆ่าสุกร 1.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1.3 ระบบถังน้ำดี 1.4 พื้นที่สำหรับรถรับสินค้า 1.5 อาคารโรงเรือนทำน้ำร้อน 1.6 งานรั้วล๊อคคอนกรีต 1.7 งานประตูทางเข้าออกโซนสกปรกและโซนสะอาด 1.8 งานป้าย 1.9 งานถนน ลาน 1.10 ป่อฆ่าเชื้อ 2. ประเภทงานเครื่องจักร 2.1 จัดทำและติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงฆ่าสัตว์ 2.2 ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย 2.3 ครุภัณฑ์งานระบบน้ำดี	28,438,600 (เงินสะสม) สภา ออนุมัติ 9 ส.ค. 66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		✓			กองสาธารณสุข กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เสนอบันทึกขอจ้างก่อสร้าง เพื่อให้ที่สุดเสนอประธานค่านวม ราคากลางและจัดทำราคากลาง ในระบบ BGP

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนซอยบ้านหมวดเป (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 66)	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 207 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,242 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 207 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง	2,483,700 โอนปลายปี 66	พ.ย. 66 - พ.ค. 67		✓		ลงนามสัญญา 2,301,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
5	โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 66)	โดยทำการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดตาตอง) - ปรับปรุงบริเวณใต้หลังคา และกันสาด โดยวิธีฉีดโฟมพียู (Pu Foam) หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้วเพื่อป้องกันการผุกร่อน การรั่วซึม กันความร้อน กันไฟ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร - ต่อเติมโครงหลังคาเหล็กด้านท้ายตลาด มุงแผ่นเมทัลชีท ขนาดพื้นที่ 10 x 18 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร - เปลี่ยนรางระบายน้ำฝนเป็นรางสแตนเลส เกรด 304 กว้าง 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 72 เมตร - ปรับปรุงทางเข้า เป็นชั้นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 จุด - ทาสีอาคารภายในและภายนอก - ปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างพร้อมระบบ	960,000 โอนปลายปี 66	พ.ย. 66 - เม.ย. 67		✓			กองสาธารณสุข กองช่าง	เสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับ ปร 4 ปร 5
6	โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ช่วงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเข้าเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเข้าบ้านนายอำเภอ (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กันเงิน 66)	- โดยขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 ช่วงแยกถนนเทศบาล 1 ซอย 7 ไปทางเข้าบ้านนายอำเภอด้านซ้ายโดยลระดับทางเท้า เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.80 - 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 74 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเป็นฝาดะแกรงเหล็ก	500,000 โอนปลายปี 66	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ยื่นเสนอรายเดียว ประกาศ e-bidding ใหม่

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการขยายผิวจราจร ถนนแยกซอยลาวัลย์เสถียร ติดถนนพลซังเผือก 1 ไปทางแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงิน 66)	- โดยขยายผิวจราจรถนนแยกซอย ลาวัลย์เสถียร ติดถนนพลซังเผือก 1 ไปทางแหลมท่าตะเคียน ปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาท่อพักเดิม	1,017,000 โอนปลายปี 66	พ.ย. 66 - พ.ค. 67		✓		ลงนามสัญญา 944,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหมวดเป่ ตอน 2 (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 66)	- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร ทั้งสองข้าง	1,611,300 โอนปลายปี 66	พ.ย. 66 - พ.ค. 67		✓		ลงนามสัญญา 1,440,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 ซอย 6 (ข้างร้านปิยะพร) (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 66)	- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 66 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร ทั้งสองข้าง	805,000 โอนปลายปี 66	พ.ย. 66 - เม.ย. 67		✓		ลงนามสัญญา 735,375	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการปรับปรุงอฒจันทร์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กันเงิน 66)	-โดยปรับปรุงอฒจันทร์ รายละเอียดดังนี้ งานหลังคา 1. โครงเหล็กเดิมทำการขัดสี ลงน้ำยาหยุดสนิม ทาสีพื้น ทาสีจริง 2. เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 มิลลิเมตร พร้อมมุงตาข่ายกันนก งานอาคาร 1. ทาสีอาคารภายในและภายนอก ราวกันตก ทั้งหมด 2. เปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ 200 วัตต์ จำนวน 7 ดวง สปอร์ตไลท์ 1,000 วัตต์ จำนวน 3 ดวง พร้อมระบบ และซ่อมไฟห้องน้ำ งานสุขาภิบาล 1. ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย ถึงบำบัด 2. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ประตู ประตูเบ้องใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดมือจับ กุญแจ บานสวิง ประตูลูมึนเนียม	1,371,000 โอนปลายปี 66	พ.ย. 66 - พ.ค. 67		✓			กองช่าง/ กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แบบแปลน และปรับ ปร 4 ปร 5 และคำนวณราคากลาง
11	โครงการปรับปรุงถนน ซอยสตาร์ภิรมย์ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กันเงิน 66)	- โดยปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต- เสริมเหล็ก หนาไม่น้อย 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 155 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร	473,600 โอนปลายปี 66	ต.ค. 66 - ม.ค. 67		✓			กองช่าง	ประกาศยกเลิกโครงการ เพื่อทบทวนราคากลางใหม่ และ ขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน
12	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร ซอยเจ้าไพร และซอยร้านขนมจีน (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 66)	- โดยปรับปรุงท่อระบายน้ำ คอนกรีต- เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ท่อยาวรวม 106 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร	980,000 โอนปลายปี 66	พ.ย. 66 - เม.ย. 67		✓		ลงนามสัญญา 898,989	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยโรงไฟฟ้าเก่าจนถึง ถนนสุนทรภู์ (ชุมชนแก่งแก้วกล้า) (กันเงิน 66)	-โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 832 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1.00 เมตร	3,098,400 โอนปลายปี 66	ธ.ค. 66 - ก.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยพลงช้างเผือก 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.24-113 และเส้นแยกพลงช้างเผือก ซอย 1 บรรจบ เส้นทางพลงช้างเผือก ซอย 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.24-037 (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กั้นเงิน 66)	- ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านซ้ายของซอยพลงช้างเผือก 1 กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 722.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงท่อพักน้ำเดิม - ขยายผิวจราจรคอนกรีต ด้านขวาของซอยพลงช้างเผือก 1 กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 390.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงท่อพักน้ำเดิม - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลงช้างเผือก 1 จรดพลงช้างเผือก ซอย 3 กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 487.00 เมตร - ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนพลงช้างเผือก ซอย 1 จรดถนนพลงช้างเผือก ซอย 3 กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 393.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงท่อพักน้ำเดิม	5,781,100 โอนปลายปี 66	ต.ค. 66 - พ.ค. 67		✓		ลงนามสัญญา 5,415,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) (กันเงิน 66)	- งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้ 1. จัดหาและติดตั้งแผง Solar panel MONO TYPE, IEC 61215&IEC 61730 และเป็นแผงในกลุ่ม TIER 1 ขนาดกำลังผลิตรวมไม่น้อยกว่า 52.80 kWp 2. จัดหาและติดตั้งโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ 3. จัดหาและติดตั้ง Inverter 4. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) 5. จัดหาและติดตั้งตู้ AC/DC 6. จัดหาและติดตั้ง DC Fuse และ DC/AC Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสตรง และด้านไฟฟ้ากระแสสลับ 7. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอก (Surge Protector) ด้านไฟฟ้ากระแสตรง และด้านไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 1 งาน 8. จัดหาและติดตั้ง Zero Export 9. จัดหาและติดตั้งสาย AC/DC 10. จัดหาและติดตั้งท่อร้อยสาย 11. จัดหาและติดตั้งระบบกราวด์ 12. เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม 13. ดำเนินการขออนุญาตต่าง ๆ จนสามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้	2,245,100 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. 66 - มี.ค. 67			✓		กองช่าง	อยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับแก้รายละเอียดประมาณการก่อสร้าง และปรับแก้งบประมาณให้ตรงกับที่เทศบาล ตั้งงบประมาณไว้ และขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
16	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปัญญาอิง (เส้นห้องแถว) (ชุมชนหนองกระโดง) (กันเงิน 66)	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร ทั้งสองข้าง	1,357,000 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. 66 - เม.ย. 67		✓		ลงนามสัญญา 1,248,888	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
17	โครงการวางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านที่เขียด (ซอยข้างร้านเกล้า) ขาเข้าฝั่งขวา (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 66)	- โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 413 เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ 10 เมตร พร้อมรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร จำนวน 1 ข้าง (ขาเข้าฝั่งขวาจากถนนบ้านบึง-แกลง)	1,541,000 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. 66 - เม.ย. 67		✓		ลงนามสัญญา 1,433,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
18	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนสารนารถ, ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชนพลข่างเผือก, ชุมชนแกลง-แกลั่วเกล้า, ชุมชนหนองกระโดง, ชุมชนมาบใหญ่, ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหั่ว)) (กันเงิน 66) (350 โคม)	โดยติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ พร้อมแขนโคมยาวไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร พร้อมขาจับชนิดปรับโยกได้ (ติดตั้งดวงโคมใหม่/รีดถนนโคมเก่า) ภายในบริเวณ - ชุมชนหนองแหวน จำนวน 46 โคม - ชุมชนสารนารถ จำนวน 45 โคม - ชุมชนโพธิ์เงินบริเวณบ้านหมอนวน จำนวน 35 โคม - ชุมชนพลข่างเผือก บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 5 และ ซอย 7 จำนวน 81 โคม - ชุมชนแกลงแกลั่วเกล้า จากแยกบริเวณโรงไฟฟ้าเก่าไปถึงถนนสุนทรภู่และแยกจาก โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ฝั่งซ้ายไปออก หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหั่ว) จำนวน 20 โคม - ชุมชนหนองกระโดง จำนวน 36 โคม - ชุมชนมาบใหญ่ บริเวณมาบใหญ่ ซอย 2 ตรงข้ามชมรมหมากรุก จำนวน 23 โคม - ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหั่ว) จำนวน 64 โคม รวมจำนวน 350 โคม ราคาโคมละ 6,500 บาท	2,275,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างวิจารณ์ร่าง TOR และขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองแหวน , ชุมชนแหลมท่าตะเคียน, ชุมชนพลงช้างเผือก , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์เงิน) (ขยายเวลา 65) (440 โคม)	- เพื่อติดตั้งดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ พร้อมแขนโคมยาวไม่น้อยกว่า 2.20 ม. พร้อมขาจับชนิดปรับโยกได้ - พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่ บริเวณ 1) ซอยครูตีตดนตรีไทย จำนวน 30 โคม 2) ซอยข้างบ้านพี่เขียด (ซอยข้างร้านเกล้า) จำนวน 30 โคม - พร้อมติดตั้งดวงโคมใหม่ / รื้อถอนโคมเก่า บริเวณ 1) ถนนสตาร์ภิรมย์ จำนวน 28 โคม 2) ถนนพลงช้างเผือก 3 จำนวน 30 โคม 3) ซอยหนองกันเกรา 2 จำนวน 9 โคม 4) ถนนมาบใหญ่ 5 ออกข้างร้านเฮียงโตนาโม จำนวน 30 โคม 5) หมู่บ้านสุขสบาย จำนวน 42 โคม 6) ถนนเจริญสุข จำนวน 38 โคม 7) ถนนหมู่บ้านสวนมุกดา จำนวน 12 โคม 8) ถนนมาบใหญ่ 7 จำนวน 55 โคม 9) ถนนสุนทรโวหาร 7 จำนวน 6 โคม 10) ถนนสุนทรโวหาร 9 จำนวน 12 โคม 11) ถนนบ้านนา ซอย 4 จำนวน 5 โคม 12) ซอยข้าวต้มปลาวิไอพี จำนวน 12 โคม 13) ซอยดอนมะกอก จำนวน 25 โคม 14) ซอยหนองกันเกรา 4 จำนวน 9 โคม 15) ถนนพลงช้างเผือก จากหน้าวัดพลงช้างเผือก-สุดเขตเทศบาลฯ จำนวน 18 โคม 16) ซอยพลงช้างเผือก 1 จำนวน 24 โคม 17) ซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 (บ้านนายประสิทธิ์) จำนวน 15 โคม 18) ถนนสุนทรโวหาร 10 จำนวน 10 โคม จำนวน 440 โคม ราคาโคมละ 6,500 บาท	2,860,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาร่าง TOR และขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแก่งกล้วยน้ำ) (ขยายเวลา 64)	-โดยปรับปรุงผิวทางเท้าเดิม เป็นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นซุดพิมพ์ลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร (ทับทางเท้าสภาพเดิม) ทางเท้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 – 3.1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,655 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า 3,962.1 ตารางเมตร (ทั้ง 2 ซ้าง) พร้อมปรับปรุงช่องระบายน้ำเดิมและทาสีคันทัน ขาว-แดง-ดำ (ตลอดเส้นทางถนนเทศบาล 3)	3,965,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓		3,788,000 ลงนามสัญญา	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
21	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) (ขยายเวลา 64)	- โดยปรับปรุงผิวทางเท้าเดิม เป็นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นซุดพิมพ์ลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 3.50 เซนติเมตร (ทับทางเท้าสภาพเดิม) ทางเท้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 - 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,666 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางเท้า ไม่น้อยกว่า 2,915 ตารางเมตร (ทั้ง 2 ซ้าง) พร้อมปรับปรุงช่องระบายน้ำเดิม และทาสีคันทัน ขาว - แดง - ดำ (ตลอดเส้นทางถนนสุนทรโวหาร)	3,062,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓		2,967,000 ลงนามสัญญา	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
22	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแก่งกล้วยน้ำ) (ขยายเวลา 64)	- โดยเสริมผิวจราจร Overlay เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 7.00 - 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 753 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,627 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงผิวทางเท้าเดิมเป็นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นซุดพิมพ์ลาย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 3.50 เซนติเมตร (ทับทางเท้าสภาพเดิม) ทางเท้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 – 3.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,609 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า 3,093.25 ตารางเมตร (ทั้ง 2 ซ้าง) พร้อมปรับปรุงช่องระบายน้ำเดิมและทาสีคันทัน ขาว-แดง-ดำ (ตลอดเส้นทางถนนเทศบาล 2)	6,349,000	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓		5,606,800 ลงนามสัญญา	กองช่าง	(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
23	โครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร (ขยายเวลา 65)	ก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร จำนวน 1 อาคาร	1,938,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		กองสาธารณสุขฯ กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่ ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างอาคารพืชนาส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (ขยายเวลา 65)	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ชนิดตอก เสาค้ำ) ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร - จำนวน 1 อาคาร	4,302,000 (งบปี 65 เพิ่มเติม ฉ.1)	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓			กองการศึกษา กองช่าง	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางในระบบ และขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาขยายเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(3) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณ ซอยเจริญสุขทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองแดงโม) (กั้นเงิน 66)	- โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN6 Class100 ความยาวไม่น้อยกว่า 2,381 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1,113,200 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓			กองการประปา	อยู่ระหว่างตั้งเรื่อง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 ก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาขยายเขตระบบประปาและกำลังผลิต

(3) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการขยายเขตท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณถนน สุขุมวิท ทั้งสองฝั่งไปสุดเขต เทศบาลฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนหนองแดงโมและ ชุมชนหนองควายเขาหัก) (กั้นเงิน 66)	- โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มิลลิเมตร PN6 CLASS100ความยาว ไม่น้อยกว่า 537 เมตร พร้อมอุปกรณ์ - โดยใช้ท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ - โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 372 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1,214,700 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		กองการประปา	รอผลอนุญาตจากทางหลวง
3	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จาก สะพานดำถึงโรงพยาบาลกลาง (ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนในยาง) (กั้นเงิน 66)	- โดยปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,692 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มิลลิเมตร PN 10 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 288 เมตร พร้อมอุปกรณ์	3,507,200 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		กองการประปา	รอผลอนุญาตจากทางหลวง
4	โครงการขยายเขตท่อเมน จ่ายน้ำประปา บริเวณถนน สุนทรภู่ ซอย 4 ทั้งสองฝั่ง (ซอยดำรงชีพ) (ชุมชนหนองควายเขาหัก) (กั้นเงิน 66)	- โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN6 CLASS100 ความยาวไม่น้อยกว่า 2,340 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1,172,800 งบ '66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	พ.ค. 67 - ก.ย. 67			✓		กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

รายการครุภัณฑ์

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับบริการสาธารณะและ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ขยายเวลา 65)	- ติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับ บริการสาธารณะและระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณหน้าโรงเรียน "แกลงวิทยสถาวร" 2. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	130,900 2 จุด	ธ.ค. 66 - ก.พ. 67 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก		✓			สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานร้าน *ต้องแก้ไขแผนดำเนินงาน ขอแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น มี.ค. - เม.ย. 67
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบติดตั้งภายนอกอาคาร (กันเงิน 66)	- ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	499,000 โอนปลายปี 66	ต.ค. 66 - มี.ค. 67		✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร TOR และขอแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น ต.ค. - มี.ย. 67

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคังที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ (กันเงิน 66)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคังที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมองคังที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 16 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 600W (สำรองเครื่องบันทึกภาพ) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท 5. สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 2 คอ พร้อมอุปกรณ์ 6. สายสัญญาณเชื่อมระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 7. ติดตั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด 8. อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โดยติดตั้งบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร)	497,700 โอนปลายปี 66	เม.ย. - มิ.ย. 67		✓			งานเทศกิจ สำนักปลัดฯ	กำลังดำเนินการจัดทำเอกสาร

(3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ (กันเงิน 66)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 16 ตัว ราคาตัวละ 16,000 บาท 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 57,000 บาท 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 (480 Watts) (สำรองระบบกล้องวงจร) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 600W (สำรองเครื่องบันทึกภาพ) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท 5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท 6. ระบบกราวด์+มิเตอร์ กล้องวงจรปิด 7. สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 6 คอ พร้อมอุปกรณ์ 8. สายสัญญาณเชื่อมระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ โดยติดตั้งบริเวณภายในตลาดตาต้อง (ชุมชนแก่งกล้วยแก้ว)	495,900 โอนปลายปี 66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง ตลาดสดเทศบาล3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
2	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ขยายเวลา 65)	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง 1) ขนาดปั้ม 1 นิ้ว มอเตอร์ 3 แรง 2) สายยางยาว 100 เมตร	25,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67			✓		กองสาธารณสุขฯ	รอดำเนินการก่อสร้างโรงเรือน พักสัตว์ ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนดำเนินการจัดซื้อ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 155 แรงม้า ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 155 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร หมายเลขทะเบียน บท 354 ระยอง (กันเงิน 66)	- โดยปรับปรุงรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 155 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร หมายเลขทะเบียน บท 354 ระยอง ตามรายการ ดังนี้ <u>ตัวรถและส่วนประกอบ</u> 1. ซ่อมปะผุแชสซีรถพร้อมพ่นสีกันสนิม 2. ปรับปรุงบังโคลนคู่หลัง 3. ยกตัวถังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ออกต่อดัดแปลงเป็นรถเทรลเลอร์กระบะพื้นเรียบ 4. ปูพื้นด้วยไม้และเหล็ก 5. ปรับปรุงทางขึ้นท้ายรถเทรลเลอร์ 6. ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างท้ายรถ 7. ทาสีกันสนิมกระบะและด้านท้ายรถเทรลเลอร์	350,000 โอนปลายปี 66	ธ.ค. 66 - มี.ค. 67		✓			กองช่าง	(อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซ่อมแซมเพื่อขอต่อ พรบ. กับสำนักงานขนส่ง อ.แกลง) และขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

โครงการกันเงิน + ขยายเวลาเบิกจ่าย

(5) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครูภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายสำหรับฟิตเนส (ขยายเวลา 65)	-จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง ณ สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบไปด้วยดังนี้ -อุปกรณ์ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆละ 353,000 บาท เป็นเงิน 706,000 บาท -อุปกรณ์เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่องๆละ 182,500 บาท เป็นเงิน 365,000 บาท -อุปกรณ์จักรยานนั่งพิงปั่น จำนวน 2 เครื่องๆละ 157,500 บาท เป็นเงิน 315,000 บาท -อุปกรณ์จักรยานนั่งตรง จำนวน 1 เครื่องๆละ 147,805 บาท -อุปกรณ์กล้ามเนื้อหัวใจ จำนวน 2 เครื่องๆละ 145,000 บาท เป็นเงิน 290,000 บาท -อุปกรณ์กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกและน่อง จำนวน 2 เครื่องๆละ 145,000 บาท เป็นเงิน 290,000 บาท -ชุดฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกและไหล่ จำนวน 2 เครื่องๆละ 145,000 บาท เป็นเงิน 290,000 บาท -ม้าราบนั่งฝึกตีเบล จำนวน 2 เครื่องๆละ 45,200 บาท เป็นเงิน 90,400 บาท -ชุดตีเบลพร้อมชั้นวาง จำนวน 1 เครื่องๆละ 170,000 บาท -ม้านั่งเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 72,500 บาท เป็นเงิน 145,000 บาท -พื้นยางกันลื่นกันกระแทก วัสดุทำจากพื้นสังเคราะห์เอนกประสงค์ ตาม มอก.2683 - 2563 ประเภท C (รายการนวัตกรรมไทย รหัส 01010019) ขนาด 50 x 50 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. **พื้นยางใช้บุทุกรายการ ปูแบบต่อตัวเครื่องเล่น** ตารางเมตรละ 2,633.50 บาท จำนวน 70 ตรม. เป็นเงิน 184,345 บาท	2,993,550 (งบ '65 เพิ่มเติม ฉ.1)	เม.ย - พ.ค. 67			✓		กองการศึกษา	ดำเนินการหลังจากอาคารฟิตเนส ดำเนินการแล้วเสร็จ