


ความเห็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เห็นชอบนำขึ้นอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุกัญญา เสน่หา)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เห็นชอบนำขึ้นอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาววัลยา ปัตยूरักษ์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นชอบนำขึ้นอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางกานดา นามสง่า)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

เห็นชอบนำขึ้นอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายธนนท์ชัย เพชรพาณิชย์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย จิริยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบประมาณปี ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยูชอยหลังคลื่นหมอนชัยวัฒน์ (ชุมชนสุนทรโวหาร)	-โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ - ๗.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๖ เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดอื่น ๆ ที่มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๑๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยู ขนาดความกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรางระบายน้ำ ๑๕๒ เมตร พร้อมงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ บ่อ งานชุดท่อถนนเดิมและหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม	๑,๔๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๒	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเทพริช (ชุมชนหนองแดงโม)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๖๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวิศวกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๖ เมตร ทั้ง ๒ ข้างและงานวางท่อเชื่อมลงลำรางฯ ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตรยาว ๑๒๕ เมตร	๕,๖๕๗,๔๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๕,๕๔๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบบุ ๒๕๖๙

๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนายบรรเจ็ด (ชุมชนในยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๒,๑๖๕,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๒,๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนซอยข้างบ้านเจ็ดม (ซอยตัน) วาสนา (ชุมชนในยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑๒๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจรับงานวันที่ ๑ เม.ย. ๖๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านเจ็ดม ข้างฐานทรัพย์แลน (ชุมชนในยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ตารางเมตร	๒๔๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๒๔๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจรับงานวันที่ ๑ เม.ย. ๖๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนซอย บ้านช่างวิทย์ แยกสวนทุเรียน ตาอืด ซอยเกือกม้า หลังพิวชั่น (ชุมชนสารนารถ)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร และถนนหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตรทั้ง ๒ ข้าง	๑,๑๕๖,๒๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	ทบทวนราคากลาง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
๗	โครงการก่อสร้างถนนซอย บ้านน้องแอนจินดาวัดน์ (ชุมชนหนองกระโดน)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร	๑๗๖,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			✓		กองช่าง	อยู่ระหว่างทำบันทึก แนบท้ายสัญญา ยกเลิกโครงการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนซอย ป่าแก้ว + เจ้เผือก ต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร	๑๕๓,๖๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑๕๓,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๕๓,๐๐๐ บาท	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนซอยสุนทรภู่ ๕ แยกเสาไฟ สก ๕/๕ ผู้กองเมตตา (ชุมชนหนองกระโดน)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ตารางเมตร	๔๑๗,๖๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๔๑๗,๖๐๐ เบิกจ่าย ๔๑๗,๖๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนซอยร้านอิงค์เจ็ต ข้างฐานทรัพย์แลนด์ (ชุมชนโนนยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๙ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖ ตารางเมตร	๑,๓๖๔,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหอมสายชลกับซอยบ้านตาเบือก (ชุมชนโนนยาง)	-โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๙๖๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ ราคากลาง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยูหลังบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังห้ว) (ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง) (วังห้ว)	-โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๗ เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดอื่น ๆ ที่มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๓ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางยูสำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็กความยาว ๖.๐๐ เมตร และหรืองานอื่นๆ ตามความเหมาะสม	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขอยอริยคุณ (ชุมชนพลางช้างเผือก)	-โดยก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดภายใน ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๘ เมตร	๑,๒๙๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขอยพลางช้างเผือก ๓ แหล่มท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	-โดยก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดภายใน ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๗ เมตร	๖๘๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	ทบทวนราคากลางใหม่ (ประกาศแล้ว ๑ รอบ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๖

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตสำเร็จรูป ขอยมมาใหญ่ ๒ (ชุมชนมาใหญ่)	- โดยก่อสร้างเป็นรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำเร็จรูป) ขนาดภายใน ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๓ เมตร	๑,๑๖๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙			✓		กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๑๖	โครงการจ้างดูแลระบบไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินการดูแล ระบบไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล- เมืองแกลง พื้นที่ประมาณ ๑๔.๕ ตารางกิโลเมตร	๗๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการโอนเงินไปค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแยกถนนดอนมะกอก (บ้านเจ้าเลขา) (ชุมชนดอนมะกอก) หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมวางวโคกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	- โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมวางวโคกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๓,๘๓๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๙	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๓,๖๓๔,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการปี ๒๕๖๙

๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงงานโตเกียวถึงสวนปาล์ม นายเจริญ กล้าหาญ (ชุมชนหนองแหวน) หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	- โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๒,๔๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๙	ธ.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๒,๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านตาเมฆ ไปโรงสูบน้ำประปาหนองแหวน (บริเวณเสาไฟแรงสูงพาดผ่าน) (ชุมชนหนองแหวน)	- โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตารางเมตร	๒,๐๑๙,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค.๖๘	ก.พ. - ก.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง
๒๐	โครงการติดตั้งเสาไฟไฮแมส บริเวณปากซอยเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม)	- โดยติดตั้งเสาไฟไฮแมสบริเวณ ปากซอยเจริญสุข (ชุมชนหนองแดงโม) จำนวน ๑ ต้น	๔๙๙,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค.๖๘	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	รอหนังสือจากแขวงทางหลวง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงทางบริเวณสระน้ำ รูปเด็กคลาน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)	- โดยปรับปรุง งานทาง ๑. งานผิวทางแบบยืดหยุ่น (flexible pavement) ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร บนพื้นที่เดิมไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร และพื้นที่เส้นทางใหม่รวมถึง ลานจอดรถใหม่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๔๐ ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๓๔๐ ตารางเมตร ๒. งานดิน (earth work) ประกอบด้วย งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม ลงลูกรังปรับระดับบน ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร ในส่วนที่เป็นเส้นทางที่ใช้เป็นทางใหม่และที่เป็นพื้นที่จอดรถ พื้นที่ประมาณ ๓,๗๔๐ ตารางเมตร ๓. งานไฟฟ้า ชนิดไฮแมส ความสูง ๒๕ เมตร พร้อมระบบ ๔ จุด ๔. งานระบบท่อฝังใต้ดิน เพื่อร้อยสายไฟฟ้าและประปา รอบพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร ๕. งานทาสี ตีเส้น แบ่งทิศทาง ช่องจอด ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ป้าย สัญลักษณ์ ข้อความ	๑๐,๓๔๐,๐๐๐ สภาอนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค.๖๘	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้าง
๒๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแก่วัถ์)	-โดยก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (บริเวณเสาธง) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตรยาวไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง พร้อมทำที่จอดรถผู้พิการ จำนวน ๒ จุด งานรื้อสนามหญ้า ต้นไม้ งานขุดดิน พร้อมขนออกจากโครงการ งานเส้นจราจรแบ่งลือคที่จอดรถ และหรืองานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม	๖๐๕,๐๐๐ สภาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	เม.ย - ก.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างแก้ไขราคากลางใหม่
๒๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลางช้างเผือก (ชุมชนพลางช้างเผือก)	-โดยก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าและ ปรับปรุงทางเท้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๑๕-๑.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕ เมตร เฉลี่ยพื้นที่ประมาณ ๒๑๘ ตารางเมตร	๔๘๖,๔๐๐ สภาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	เม.ย - ก.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างแก้ไขราคากลางใหม่

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนป้ายชื่อถนน ชื่อซอย	-จัดสนิม ทำสีขาพร้อมทาสีของป้าย -เปลี่ยนแผ่นป้ายอะลูมิเนียมเคลือบสติกเกอร์ ๓M สะท้อนแสง ๕ ปี พิมพ์ด้วยระบบยูวี จำนวน ๒ แผ่น / ซุด จำนวน ๘๐ ซุด	๔๙๖,๐๐๐ สภาพอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	เม.ย - ก.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ ปร.๔ ปร.๕ และแบบแปลน
๒๕	โครงการปรับปรุงทางเท้าและ โครงหลังคาคลุมทางเท้าบริเวณ ทางเข้าตลาดเทศบาล ๑ (ด้านหลังบ้านพักนายอำเภอกลาง) (ชุมชนสุนทรโวหาร)	- โดยปรับปรุงทางเท้าเดิมเป็นกระเบื้อง คอนกรีตปูพื้นขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๓.๕ เซนติเมตร (ปูทับทางเท้าเดิม) ทางเท้าขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางเท้าไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงคันหินเดิมปรับปรุงตะแกรงดักขยะปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมฝาบ่อพัก และทาสีคันหินขาว - แดง และโครงหลังคาคลุมทางเท้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ - ๓.๔๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕.๘๐ เมตร พร้อมกันสาด	๒๙๖,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	เม.ย - ก.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่
๒๖	โครงการก่อสร้างผนังระบายอากาศ บริเวณส่วนด้านข้างตลาดเทศบาล ๑ (ชุมชนสุนทรโวหาร)	-โดยติดตั้งผนังแผ่นเกล็ดระบายอากาศ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๓ เมตร พร้อมรางระบายน้ำฝน ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ สภาพอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	มิ.ย - ส.ค ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๔๔๙,๐๐๐	กอง สาธารณสุข/ กองช่าง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๖ ก.ค. ๖๙
๒๗	โครงการต่อเติมหลังคาอาคาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองกลาง	-เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการต่อเติมหลังคา อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลเมืองกลาง ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในการใช้งานและให้บริการ และให้บริการแก่ประชาชน	๕๐๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	เม.ย - มิ.ย ๖๙		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา (ชุมชนแก่งหลวงเก่า)	-โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๖ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และ ๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อกักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๘ เมตร	๕,๗๖๙,๐๐๐ สภาพอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค ๖๙ (จ่ายเงินสะสมปี ๖๙)	พ.ค - ก.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการโครงการ
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเส้นที่ ๑ แยกถนนเทศบาล ๓ ผ่านโรงเรียนอนุบาลหลานรัก ไปโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา เส้นที่ ๒ แยกโรงไฟฟ้าเก่าไปจรดถนนสุนทรภู่-อ่าวไข่ (ทล.๓๑๖๔) (ชุมชนแก่งหลวงเก่า)	-โดยเส้นที่ ๑ เสริมผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนาไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เซนติเมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้าเชื่อมต่อกับโรงเรียนอนุบาลหลานรัก กว้างประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทางเท้าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยจราจร และ เส้นที่ ๒ เสริมผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ความหนาไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เซนติเมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔,๙๖๐ ตารางเมตร	๗,๑๐๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค ๖๙ (จ่ายเงินสะสมปี ๖๙)	พ.ค - ก.ย ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการโครงการ

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคาร	โดยจัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารข้างสำนักงาน สถานธนาอนุบาลเดิม ๑ แห่ง เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ตึกแถว ๓ ชั้น ๒ คูหา กว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๑๕ เมตร ต่อคูหา	๔,๕๐๐,๐๐๐ สถาฯ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	มิ.ย - ก.ย. ๖๙		✓		-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างเสนอ TOR
รวม			๔,๕๐๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๑๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๓) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปาบริเวณถนน บ้านบึง-แกลง ซอยข้างเอไอเอ (ชุมชนสารนารถ)	- ปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเดิม - โดยปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ปากซอย ข้างเอไอเอถึงซอยสารนารถ ๒ - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร PN ๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ - โดยใช้ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร (๒นิ้ว) ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑๙๖,๕๐๐	พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			๑๙๖,๕๐๐	กองการประปา	
๒	โครงการปรับปรุงวางท่อเมน จ่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยพลางช้างเผือก ๓ จากหน้าอุโยราถึงรั้วโรงเรียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)	- เพื่อปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยพลางช้างเผือก ๓ จากอุโยรา ถึงรั้วโรงเรียน - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๖๑,๙๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			๖๑,๙๐๐	กองการประปา	
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อเมน จ่ายน้ำประปาถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ (ชุมชนแกลงแกลั่วกล้า)	- เพื่อปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา - โดยวางท่อจากปากทางถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ ทั้งสองฝั่ง และถนนเทศบาล ๓ ซอย ๔ ฝั่งทิศใต้ ไปเชื่อมต่อกันหน้าโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา แล้วตรงไป ถนนหลังหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) - โดยใช้ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๐ มิลลิเมตร PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๙๕๙,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๙๕๖,๐๐๐	กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๑๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๓) แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายถึงกรอง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ โรงสูบน้ำหนองแขวน (ชุมชนหนองแขวน)	- เครื่องสูบน้ำจ่ายถึงกรอง อัตราสูบ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ไซมอนด์ไฟฟ้า ขนาด ๒๒ KW, ๓๐Hp./๔P./๓๘Ov./๓Ph./๕๐Hz./H.๒๕ เมตร - ชุดท่อทางดูดช่วงคอปี้ถึงวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว - ชุดทางส่งช่วงคอปี้ถึงแมนโฮลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้	๓๔๖,๐๐๐ สภาอนุมติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	✓			๓๔๖,๐๐๐	กองการประปา	
๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงผลิต น้ำประปาหนองแขวน	- รั้วคอนกรีตอัดแรง แบบทึบ สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร - รั้วเหล็ก แบบโปร่ง (ติดตั้งบนคาน คสล.เดิม) สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑ เมตร - รั้วคอนกรีตอัดแรง ครึ่งทึบ ครึ่งโปร่ง สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๑ เมตร - งานประตูเปิดปิด ๔ จุด	๗๕๐,๐๐๐ สภาอนุมติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ก.พ. - มิ.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๗๔๙,๕๐๐.๐๐	กองการประปา	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างห้องพักพนักงานอยู่เ รผลิตน้ำประปาประจำ โรงสูบน้ำหนองแขวน (ชุมชนหนองแขวน)	- โดยก่อสร้างเป็นบ้านแถวคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔ คูหา หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร พร้อมระบบน้ำและระบบไฟฟ้า	๘๕๐,๐๐๐ สภาอนุมติ ใช้เงินสะสม ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ก.พ. - มิ.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๘๔๙,๕๐๐.๐๐	กองการประปา	อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๓) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงระบบผลิต น้ำประปาเดิม (ถังโยธา) กำลังผลิต ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (โรงสูบน้ำหนองแขวน)	จัดหาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจ่ายสาร MODIFY ระบบผลิต ถังตกตะกอน ถังกรองน้ำ เพื่อเพิ่ม กำลังการผลิตน้ำประปาขึ้นอีกประมาณ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร (จากเดิม ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร) โดยดำเนินงาน - งานปรับปรุงถังกรอง เปลี่ยนทรายกรอง - งานปรับปรุงระบบเครื่องกล - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีพร้อมติดตั้ง เครื่องจ่ายสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน ๖ เครื่อง - งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า ๓๓ เมตร จำนวน ๒ เครื่อง (ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในโครงการเป็นขนาดและราคานอกเหนือราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยที่ มท๐๘๐๘.๒/ว๑๔๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๔,๒๐๑,๐๐๐ สภาอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗-พ.ค.-๖๔ (จ่ายเงินสะสมปี ๖๔)	ก.ค. - ก.ย. ๖๔		✓		-	กองการประปา	อยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ
รวม			๗,๓๖๔,๔๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๑๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๒.๑ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	จัดทำแพลอยกระทง พื้นที่ขายของ จัดกิจกรรมการประกวด จัดให้มีมหรสพ การแสดง ฯลฯ จำนวนปีละ ๑ วัน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			๒๖๑,๖๙๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จัดทำบุญ ขบวนแห่ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สงฆ์พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมการเล่นต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๖ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย ๖๙	✓			๑๔๘,๐๕๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	จัดพิธีตักบาตรและขบวนตักบาตรเทโว จำนวนปีละ ๑ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๕,๐๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย ๖๘	✓			๑๙๙,๗๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการสืบสานประเพณี บุญกลางบ้าน	จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมต่างๆ ทางด้านพิธีเปิด ประกวดต่างๆ รำวง หายใจ ล่องเรือ ร้านอาหาร จ้างเหมาประกอบกิจกรรมต่างๆ	๔,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย ๖๘ -เม.ย ๖๙	✓			๔,๔๙๙,๕๖๕	กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในระหว่างพรรษา ๓ ครั้ง	จัดพิธีทำบุญตักบาตรในระหว่างเข้าพรรษา จำนวน ปีละ ๓ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	มิ.ย - ส.ค ๖๙			✓	-	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการบรรพชาสามเณรอุดรธานี	จัดพิธีบรรพชาสามเณรอุดรธานี จำนวน ๑๐๐ รูป ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค - เม.ย ๖๕			✓		กองการศึกษา	โอนไปโครงการกินดีอยู่ดี ซีวีมีสุข
๗	โครงการพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่	จัดพิธีทำบุญตักบาตรภิกษุสงฆ์วัดโนนเขต อำเภอแกลง จำนวนปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค ๖๔ - มี.ค ๖๕	✓			๑๑๙,๙๕๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการสืบสานงานสุนทรภู่	จัดขบวนแห่ทางวรรณคดี ๑ ชุด จัดกระเช้าดอกไม้สด ๒ ชุด การแสดงรำวงสรวง จัดนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน ผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน จัดงาน/กิจกรรมสืบสานงานสุนทรภู่	๒๘๐,๐๐๐	มี.ย - ก.ค ๖๕	✓			๒๗๙,๙๗๐	กองการศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดงานมหกรรมเล่าขานตำนาน เมืองระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	อุดหนุนกิจกรรมในงานมหกรรมเล่าขานตำนาน เมืองระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในงานสยามบรมราชกุมารี และเนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จำนวน ๑ ครั้ง	๖,๐๐๐	มี.ค - พ.ค ๖๕	✓			๖,๐๐๐	กองการศึกษา	
รวม			๕๐๖,๐๐๐							

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง	อุดหนุนกิจกรรมอำเภอแกลงในการจัดงาน ผลไม้และของดีจังหวัดระยอง จำนวน ๑ ครั้ง	๘,๐๐๐	มี.ค - ก.ค ๖๙	✓			๘,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอแกลง	อุดหนุนกิจกรรมอำเภอแกลงในการจัดงาน ผลไม้อำเภอแกลง จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	มี.ค - ก.ค ๖๙	✓			๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	อุดหนุนกิจกรรมต่างๆ ของอำเภอแกลง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ม.ค ๖๙	✓			๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๘ - ๓ ม.ค. ๖๙
รวม			๘๒,๐๐๐							

95

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเมืองแห่งตน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการลานวัฒนธรรมถนน คนเดินเมืองแกลง	- จัดนิทรรศการ ทำกิจกรรมลานวัฒนธรรม - จัดกิจกรรมการแสดงด้านการส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเมืองแกลง	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	✓		ครั้งที่ ๑ = ๒๑๒,๔๐๖.๕๖ **รอยอดเบิกจ่าย ครั้งที่ ๒	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ค่าไฟยังไม่ได้จ่ายเนื่องจากยังไม่ได้ บิลค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	✓		๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ช่างทำผมสตรี" วันที่ ๒๘ ก.พ. - ๒๒ มี.ค. ๖๙	
๓	โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	๓๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙		✓		กอง สวัสดิการสังคม	จัดอบรมทำขนมเค้กจากผลผลิต การเกษตร จัดอบรม ๑๗-๑๘ ก.ค. ๒๕๖๙	
รวม			๕๘๕,๐๐๐							

୩୭

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๓.๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล จำนวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๗ ชุมชน -จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๒ ทีม	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	✓			๓๓๙,๕๙๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-จัดงานวันเด็ก มีการแสดงบนเวที จัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ร่วมออกเป็นฐานมีการ แจกของขวัญในแต่ละฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ทีม	๑๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓			๑๖๙,๘๕๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการดนตรีเพื่อเยาวชน และประชาชน	จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ทีม จำนวน ๓ ครั้ง	๒๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓		๔๕,๑๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดประกวด ไปจำนวน ๑ ครั้ง
รวม			๗๓๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๒๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา งานโรงเรียน - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ๑๖,๘๐๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๗๘๕,๔๐๐ บาท - ค่าหนังสือเรียน ๑๙๐,๘๐๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๓๗,๘๐๐ บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๓๒,๐๐๐ บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒๑๗,๙๐๐ บาท	๓,๑๐๘,๗๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒,๕๑๑,๕๗๓ ๑,๑๙๙,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๖๖๗,๑๘๒ ๑๙๐,๘๐๐ ๑๓๗,๘๘๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๑๖๘,๔๑๑	กองการศึกษา	เบิกไปแล้ว ๓ ไตรมาส
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่ โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และสังกัด ท้องถิ่น จำนวน ๒๖๐ วัน	๗,๒๓๘,๕๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๖๗๖,๔๙๖.๘๖	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดแรก เทอม ๑/๖๙
๓	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดพลางช้างเผือก	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน ๑,๘๒๓ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘,๐๒๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗,๘๘๒,๖๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้วไตรมาส ๑,๒,๓,๔
๔	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน ๑๗๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๙๙,๔๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาส ๑,๒,๓

୧୫୫

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๓.๒ ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม	- เบิกจ่ายอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม จำนวน ๘๐๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๕๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒,๔๔๓,๑๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว ไตรมาส ๑,๒,๓
๖	โครงการจ้างบุคลากรสอนภาษาจีน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	เพื่อจัดหาบุคลากรมาสอนหรือจัดทำ สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน ๒ ท่าน ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๒๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗ งวด
รวม			๓,๘๘๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๒๕

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา มีงานทำ และมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	✓			๒๗๙,๗๕๐	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม			๓๐๐,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ	-ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน	๔๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	✓			๔๔๘,๖๗๐	กอง สวัสดิการสังคม	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ กรณีการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	-เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		กอง สวัสดิการสังคม	ยังไม่มีประชาชนขอความช่วยเหลือ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง	-นักศึกษาและนักเรียน ในเขตเทศบาล ตำบลเมืองแกลง	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓			กอง สวัสดิการสังคม และ กองการศึกษา	ดำเนินการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๙ ปัจจุบันได้ทำ ประกาศไปแล้วระยะเวลา ๑๕ วัน แล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายทุนต่อไป
๔	โครงการสร้างสุขในวัยสูงอายุ	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประมาณ ๔๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙		✓			กอง สวัสดิการสังคม	จัดกิจกรรมอบรมวันที่ ๑๗ มิ.ย. - ๑๐-ส.ค.-๖๙
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	-จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรี ประมาณ ๔๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๙		✓			กอง สวัสดิการสังคม	จัดอบรมเดือนกรกฎาคม
๖	โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ	-จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ของผู้พิการให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	✓			๔,๖๘๐	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
รวม			๔๒๐,๐๐๐							

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ปี	๓๑,๖๙๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๘,๗๕๕,๙๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	เดือน ต.ค. - มิ.ย. ๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	- เงินช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน ๑ ปี	๕,๓๐๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓,๐๔๘,๔๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	เดือน ต.ค. - มิ.ย. ๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑ ปี	๑๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๐๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการสังคม	เดือน ต.ค. - มิ.ย. ๖๙
รวม			๓๗,๑๔๒,๔๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(๕) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๔.๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการร้องเล่นเต้นสะบัด	จัดประกวดร้องเพลงและการประกวดเต้น ประกอบจังหวะดนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ทีม	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓			๑๒๙,๙๐๐	กองการศึกษา	
รวม			๑๕๐,๐๐๐							

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ความพร้อมป้องกัน แก้ไขด้านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน ทางน้ำ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

[illegible]

โครงการประจำปี ๒๕๖๗

อนุรักษ์ป้องกัน ฝ่าระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตลาดสีเขียว	จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๙๙,๓๑๐ บาท คงเหลือ ๖๙๐ บาท	กองสาธารณสุข	พิธีเปิดโครงการ ๑๒ พ.ย. ๖๘ ดำเนินกิจกรรมทุกวันพุธ
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙		✓			กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างร่างโครงการ กำหนด จัดโครงการวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๙
๓	โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและนักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง กิจกรรมนักสืบสายน้ำ	๘๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙		✓			กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างร่างโครงการ กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
๔	โครงการกินดี อยู่ดี ซีวีมีสุข	จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วม	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	พิธีเปิดโครงการ ๑๓ พ.ค. ๖๙ ดำเนินการทุกวันพุธ
รวม			๔๐๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๓๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝุ่นละออง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และ หน่วยงานที่ต่างๆรวม ๒ แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม ๔ แห่ง	- พื้นที่ประมาณ ๑๓,๓๐๘ ตารางเมตร	๖๖๙,๙๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔๗๙,๔๖๙.๖๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล รักษาสวนกึ่งสาธารณะพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้า ถนนแกลงลำห้วย และสุขศาลาเฝ้าระวังโลกร้อน	- พื้นที่ประมาณ ๕๕,๓๔๖ ตารางเมตร	๑,๓๓๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗๒๒,๖๘๒.๔๕	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแล ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯ และ สวนหย่อมริมถนนสายต่าง รวม ๑๑ แห่ง	- พื้นที่ประมาณ ๑๖,๓๗๐ ตารางเมตร	๘๗๒,๙๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๑๗,๗๖๐.๐๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการบปี ๒๕๖๙

๓๓

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝัาระวัง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าเกาะกลางถนนสายบ้านบึง-แกลง	-พื้นที่ประมาณ ๒๖,๖๔๖ ตารางเมตร	๑,๑๘๙,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๖๙๓,๓๖๐	กองช่าง	เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด
๕	โครงการรักษพื้นที่สีเขียว	- เพื่อจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๔๔,๕๕๐	กองช่าง	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมสาธารณะตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ บำยประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลพันธุกรรมพืช

โครงการประจำปี ๒๕๖๔

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝ่าระวัง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะ ทำความสะอาดและ พัฒนาสภาพแวดล้อม	เพื่อจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรม คัดแยกขยะ ทำความสะอาดและพัฒนา สภาพแวดล้อม ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลฯ , เก็บขยะข้างทาง นอกเหนือจากพื้นที่ ของโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔ ซอย และจำนวน ๘ เส้น ๔๕ ซอย	๑,๒๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๓๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖ งวด (ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙) คงเหลือ ๐ งวด ทำสัญญาฉบับใหม่ ๖ งวด (เม.ย. - ก.ย. ๖๙) เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวด (เม.ย - พ.ค.๖๙) คงเหลือ ๔ งวด (มิ.ย. - ก.ย.๖๙)
๘	โครงการจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔ ซอย	ทำความสะอาดถนนและทางเท้า พื้นที่ ๑๐๙,๐๖๐ ตร.ม.	๑,๔๑๗,๗๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗๗๗,๗๕๒.๒๖	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘ งวด (ต.ค๖๘.-พ.ค.๖๙) คงเหลือ ๔ งวด (มิ.ย-ก.ย.๖๙)
๙	โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาด ถนนและทางเท้า จำนวน ๘ เส้น ๔๕ ซอย	ทำความสะอาดถนนและทางเท้า พื้นที่ ๑๑๒,๙๓๐ ตร.ม.	๑,๔๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗๖๔,๑๘๓.๒๓	กองสาธารณสุขฯ	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘ งวด (ต.ค๖๘.-พ.ค.๖๙) คงเหลือ ๔ งวด (มิ.ย-ก.ย.๖๙)
๑๐	โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	- เพื่อจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยจากอาคาร บ้านเรือน ถนน และที่สาธารณะต่างๆ จำนวน ๑๖ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๙,๖๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕,๖๗๒,๐๓๘.๙๘	กองสาธารณสุข	เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘ งวด (ต.ค๖๘.-พ.ค.๖๙) คงเหลือ ๔ งวด (มิ.ย-ก.ย.๖๙)
๑๑	โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ	- คัดแยกขยะในโรงเรียนฯ - กิจกรรมผ้าป่าขยะ - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - กิจกรรมวันเด็ก - อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน - ธนาคารขยะ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม -คัดแยกขยะในโรงเรียน -กิจกรรมเก็บขยะอินทรีย์ ตามร้านอาหาร -เก็บขยะอันตรายประจำเดือน -ธนาคารขยะ จำนวน ๕ สาขา
รวม			๑๗,๙๙๖,๙๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการบปี ๒๕๖๙

๓๕

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝ่าะวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแกลงแกลั่วกล้า	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนโนนยาง	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการบปี ๒๕๖๔

๓๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์

อนุรักษ์ป้องกัน ฝัาระวัง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนพลงช้างเผือก	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๔			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์เงิน	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๔			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนโพธิ์ทอง	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๔			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการงบบปี ๒๕๖๔

๓๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝุ่นละออง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๔			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๔			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๔			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการบปี ๒๕๖๙

๓๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝักระวัง บำบัด ฟื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดน	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองคายเขาคี	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๓๙

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานทางหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน ฝักระวัง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแขวน	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๑๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
๑๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าเคียน	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน เผ่าละวั้ง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง	ดำเนินโครงการ ๓ โครงการ ๑. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายอดยุทธ์มหาราช ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๔			✓	-	กองสาธารณสุขและงานศูนย์ฯ	ชุมชนให้เทศบาลดำเนินการแทน ๓ โครงการ
รวม			๓๒๐,๐๐๐							

๕.๑ ส่งเสริมการเกษตร การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และใช้พลังงานทางเลือกให้เป็นพลังงานหลัก ส่งเสริมอบรบ สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ป้องกัน เผ่าระวัง บำบัด พื้นฟู รักษา บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

56

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคาร ลดโลกร้อน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด
๒	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๔๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด
๓	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา ความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	-เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๗๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด
รวม			๔๓๒,๐๐๐							

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาด อาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา	- เพื่อดูแลรักษาความสะอาดอาคารโรงเรียน อยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		สัญญาเดิม ๔๕,๐๐๐ สัญญาใหม่ ๔๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒ เดือน ๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๖๓,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา	สัญญาเริ่มเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวด
รวม			๑๐๘,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๔๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร	อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและ ผู้สัมผัสอาหาร	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างร่างโครงการ
๒	โครงการจ้างผู้ช่วยนักวิชาการสุขภาพ	เพื่อจ้างผู้ช่วยนักวิชาการสุขภาพ จำนวน ๑ คน	๒๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก จ้างเป็นพนักงานจ้าง
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ	เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	อยู่ระหว่างร่างโครงการ คำนวณค่าใช้จ่าย
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- สักรวจสัตว์เลี้ยง - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	๑๘๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	✓		ค่าสำรวจ ๑๑,๓๕๕ บาท ค่าวัคซีน ๑๐๖,๕๗๕ บาท		กองสาธารณสุข	เบิกจ่ายสำรวจเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัคซีนแล้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. - ๑๐ เม.ย. ๖๙
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	- ทำหมันสุนัขและแมว	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙		✓		-	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	อยู่ระหว่างทำแบบสำรวจสุนัขจรจัด ประมาณวันที่ ๑๗ และ ๒๒ ก.ย. ๖๙
๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	- ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเอง อย่างเหมาะสมลดปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓			๒๔,๙๐๐ บาท	กองสาธารณสุข งานศูนย์ฯ	ดำเนินการแล้ว วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	- สตรีที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่เทศบาลฯ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ ผู้บริหารอนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ๒๓-ก.พ.-๖๙	เม.ย - มิ.ย ๖๙	✓			๒๔,๙๗๐ คงเหลือ ๓๐ บาท	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดโครงการ ๘ เม.ย. ๖๙

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
โครงการงบบปี ๒๕๖๙

๔๔

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง	๔๑๑,๓๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	กองทุนฯ อุดหนุน จำนวน ๖๒๔,๐๖๐ บาท (๑๓/๑๓/๖๘) เทศบาลฯอุดหนุนเพิ่ม ๓๑๒,๐๓๐ บาท (๘/๑๓/๖๘) รวม ๙๓๖,๐๙๐ บาท			กองสาธารณสุข	ได้รับการสนับสนุนแล้ว
๒	เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	- จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๓.๕ ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ (ค่ากำจัดขยะ)	๓๔,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓			๒๘,๗๖๓	กองสาธารณสุข	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๑๖.๐๒.๖๙
รวม			๔๔๕,๓๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาเทศบาลฯ ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความนิยมความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	-เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลที่มีต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างเสนอ TOR
๒	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่	-เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ศานุวงศ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่มีหนังสือสั่งการมา

५६

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวงศูนย์พระมหาชนก เทศบาลตำบลเมืองแกลง	-เพื่อสนับสนุนหรือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๙,๒๔๐	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า	-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙		✓			สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการหาวิทยากร
๕	รณรงค์เชิญชวนและส่งเสริม การชำระภาษี	๑.จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ติดตาม บริเวณต่างๆ , รถประชาสัมพันธ์ , รถราง ๒.จัดอบรมโครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริม การชำระภาษี	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			๑๒,๔๘๐	กองคลัง	ดำเนินโครงการในส่วนที่ ๑ แล้ว เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๖๘ จำนวนเงิน ๑๒,๔๘๐.๐๐ บาท ในส่วนที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากในงบประมาณ ๒๕๖๙ งานพัฒนางานรายได้มุ่งเน้นการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน นำประชาชนเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง	- เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน นำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐ นายกฯ อนุมัติโอน วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๒๗,๐๕๐	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๕-๖ มกราคม ๖๙
รวม			๑๗๐,๐๐๐							

โครงการงบประมาณปี ๒๕๖๔

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสภาศาสนา ในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความรักในบ้านเกิดเมืองนอนและท้องถิ่น

[illegible]

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

[illegible]

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สมาคมอาปนกิจสงเคราะห์	-จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและการปฏิบัติงานตามระเบียบ สมาคมฯ ให้กับคณะกรรมการสมาคม อาปนกิจสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๑๘,๔๘๐	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๘
รวม			๒๐,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	- จัดอบรมสัมมนาของคณะกรรมการของ ชุมชน จำนวนปีละ ๑ ครั้ง - จัดทัศนศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง จำนวน ไม่น้อยกว่า ๘๐ คน	๔๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			๔๒๕,๘๔๘	กอง สวัสดิการสังคม	ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๖๙
๒	โครงการเทศบาลพบประชาชน	-จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นให้ ประชาชนทราบ	๓๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๙			✓		กอง สวัสดิการสังคม	**ยกเลิก ไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการแล้ว เนื่องจากชุมชนได้ดำเนินการจัดทำ แผนชุมชนเสร็จแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้ให้เงินไปทำงบลงทุนแล้ว
๓	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	-จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนเมื่อครบวาระหรือสิ้นสุดการเป็น คณะกรรมการชุมชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๗,๕๒๗	กอง สวัสดิการสังคม	เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนอยู่ ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค.- เม.ย.๖๙
รวม			๕๐๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๔๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชนการปรับปรุงประชาสัมพันธ์แผนแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-เพื่อให้มีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๕๔,๐๔๙.๗๐	สำนักปลัด เทศบาล	เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๕๔,๐๔๙.๗๐ บาท
รวม			๑๗๐,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชนการปรับปรุงประชาสัมพันธ์แผนแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๔๙๒๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๑-๐๐๐๓	โดยปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๔๙๒๗ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๑-๐๐๐๓ ตามรายการดังนี้ <u>ตัวรถและส่วนประกอบ</u> ๑. ซ่อมปะผุถังรถบรรทุกน้ำภายใน-ภายนอกและแผ่นกันกระแทก ๒. ซ่อมฝาเปิด-ปิดถังน้ำด้านบน ๓. ซ่อมเสริมตามครีซซี ซ้าย-ขวา ๔. หุ้มเบาะใหม่ทั้งชุด ๕. ซ่อมปะผุหัวเก๋ง	๔๙๙,๐๐๐ สภา ออนุมัติโอนเงิน งบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙		✓			กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างการประเมินสภาพรถ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๙
				๖. ซ่อมระบบท่อทางดูดน้ำภายใน-ภายนอก, ทางส่งออกน้ำจากถัง-เข้าถังที่ชำรุดพร้อมหน้าแปลน ๗. ซ่อมกล่องเก็บอุปกรณ์ (ตามมาตรฐานผู้ผลิต) ๘. ซ่อมพื้นเหล็กภายในเหยียบด้านข้าง ซ้าย-ขวา ๙. ซ่อมที่เก็บสายดูดด้านข้าง ซ้าย-ขวา ๑๐. ซ่อมราวกันตกด้านหน้า-ด้านหลัง และบันได ขึ้น-ลง ๑๑. ซ่อมชุดชาลันน้ำพร้อมสายแทรกยึดทั้งชุด ๑๒. ซ่อมบังโคลน, แท่นป็นพร้อมเดินท่อทางส่งแท่นป็น, ซ่อมย่อยเพล่าป็น, ติดตั้งกันชนท้าย, ติดตั้งเหล็กภายในเหยียบด้านบนกล่องเก็บเครื่องมือซ่อมระบบเบรค, ทำสีทั้งคัน, ซ่อมระบบไฟฟ้าที่ชำรุดและไฟฉุกเฉิน						
รวม			๔๙๙,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๔๔

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงปี ๒๕๖๙

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน	โต๊ะนักเรียนและเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. โต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา ระดับอนุบาล จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๕๕ x ๔๐ x ๕๕ ซม. ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. โต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา ระดับประถมต้น จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๕๕ x ๔๐ x ๖๕ ซม. ราคาตัวละ ๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท ๓. โต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา ระดับมัธยม จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๖๐ x ๔๐ x ๗๕ ซม. ราคาตัวละ ๒,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๗,๕๐๐ บาท ๔. เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพารา ระดับอนุบาล จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๓๒ x ๓๒ x ๖๒ ซม. ราคาตัวละ ๑,๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๒๕๐ บาท ๕. เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพารา ระดับประถมต้น จำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๓๔ x ๓๕ x ๗๔ ซม. ราคาตัวละ ๑,๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๕๐ บาท ๖. เก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพารา ระดับมัธยมจำนวน ๒๕ ตัว ขนาด ๔๐ x ๔๕ x ๘๕ ซม. ราคาตัวละ ๑,๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๑,๒๕๐ บาท	๒๗๘,๗๐๐		✓			๑๓๑,๒๕๐	กองการศึกษา	

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ ตัวๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท	โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน๒๒ตัวๆละ๔,๓๐๐ บาท - โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๕๐x ลึก ๖๐๐ x สูง ๗๕๐ มิลลิเมตร - ปิดผิวด้วย Melanine ขอบ PVC - มีช่องร้อยสายไฟ - TOPไม้Particle Boardหนา๑๙ มิลลิเมตร (ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา)	๙๔,๖๐๐ สภา อนุมติ โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	มิ.ย.๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๘๘,๐๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดส่ง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๕๐

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๓) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้อัมจันทร์	เก้าอี้อัมจันทร์ จำนวน ๕๐๐ ตัว ๗๒๐ บาท - ขนาดเก้าอี้ (ไม่น้อยกว่า) กว้าง ๔๖๐ x ลึก ๔๗๐ x สูง ๓๖๕ มิลลิเมตร - ผ่านกรรมวิธีฉีดขึ้นรูปชั้นเดียวด้วยแม่พิมพ์ระบบ INJECTION MOLDED. ความหนาเนื้อพลาสติกบริเวณขอบเก้าอี้ โดยรอบไม่น้อยกว่า ๕.๐ มิลลิเมตร ผิวพลาสติกเรียบเป็นมันเงามีรูระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๕๐ มิลลิเมตร - มีส่วนของสารป้องกัน UV. Resistance แบบใช้งานภายนอกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน - จุดยึดเก้าอี้กับโครงสร้างมีบูชนัท M.๖ โลหะป้องกันสนิมอย่างดีฝังอยู่ใต้ที่นั่ง ๔ จุด พร้อม การขึ้นรูปผลิตจากโรงงาน - โครงสร้างขาผลิตจากเหล็กขึ้นรูป ชุบกัลวานไนซ์ (Galvanized) ป้องกันสนิมจากโรงงานที่มีมาตรฐาน - ยึดขาติดพื้นด้วยพุกตะกั่วหรือเหล็กป้องกันสนิม ขนาด ๑/๔ นิ้ว ยึดด้วยสลกรูชุบป้องกันสนิมอย่างดี - เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย มีหนังสือรับรองจากสภาอุตสาหกรรม (MIT) จากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ รับประกันสินค้าคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ติดตั้ง ณ อัมจันทร์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา)	๔๖๐,๐๐๐ สภา อุนมิต โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๔๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการทำสัญญา

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๔) แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู สำหรับห้องทันตกรรม จำนวน ๒ เครื่อง ๗๓๐,๙๐๐ บาท	๖๑,๘๐๐ สภาอุนมิตโอนงบ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๘	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			๖๑,๘๐๐	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๕๑

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการบปี ๒๕๖๙

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๔) แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู สำหรับห้องคลีงยา จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๐,๙๐๐ บาท	๓๐,๙๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๘	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			๓๐,๙๐๐	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๔) แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บีทียู สำหรับห้องรอรับบริการ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๔๗,๒๐๐ บาท	๙๔,๔๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๘	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	✓			๙๔,๔๐๐	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

(๑) ครัวเรือนสำนักงาน

(๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	๓ ครัวเรือนสำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิม (รายปี)	โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิม (รายปี) จอแสดงผล Dynamic AMOLED ๒X ๒๔-bit (๑๖ ล้านสี) - จอแสดงผล HDR ๑๐+ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๘ นิ้ว (แนวทะแยง) - ความละเอียด ๑๔๔๐ x ๓๑๒๐ พิกเซล (๕๐๕ ppi) RAM ๑๒ GB, ROM ๒๕๖ GB กล้องหน้า ความละเอียด ๑๒ MP กล้องหลัง กล้องดิจิทัล ๒๐๐MP + ๕๐MP (Periscope telephoto) + ๑๐MP (Telephoto) + ๑๒MP (Ultrawide) (Quad Camera) บันทึกวิดีโอกล้องหลัง - บันทึกวิดีโอระดับ UHD-๒(๘K), ๒๔/๓๐ เฟรมต่อวินาที - ความละเอียด ๗๖๘๐ x ๔๓๒๐ พิกเซล แบตเตอรี่ ๕,๐๐๐ mAh (Standard Battery) รองรับ ๒ ซิมการ์ด เทคโนโลยีรับ/ส่งข้อมูล ๓G , ๔G, ๕G พร้อมซิมการ์ดแพคเกจอินเทอร์เน็ต (๑ ปี) ความเร็วเน็ต ๑๕ Mbps ปริมาณไม่จำกัด (นอกเหนือมาตรฐานครัวเรือนที่ สิบราคาจากท้องตลาด)	๓๔,๙๕๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค - มี.ค. ๖๙	✓			๓๔,๙๕๐	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๕๓

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบบปี ๒๕๖๙

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอประชาสัมพันธ์แบบภายนอกอาคาร ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา	๑.จอประชาสัมพันธ์แบบภายนอกอาคารติดตั้ง บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พระพรรษา ๒๔ ชนิด module พร้อมตู้ Cabinet ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๘๘ เมตร x ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๘๘ เมตร พร้อมเซนเซอร์ปรับแสง ๒.อุปกรณ์ควบคุมจอภาพ (Controller) ๓.โครงสร้างรองรับจอพร้อมตู้มกรอบคอมโพสิตหกรอบคลุมด้านหน้าและด้านหลัง ๕.ชุดระบบไฟและระบบตู้ไฟ (เดินสายและเดินสายเมนไฟ) ๖.ฐานรากโครงสร้าง (นอกเหนือมาตรฐาน สืบราคาตามท้องตลาด)	๘๘๐,๓๐๐ สภาอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗-พ.ค.-๖๙ (จ่ายเงินสะสมปี ๖๙)	มิ.ย - ก.ย. ๖๙		✓			กอง ยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอ ICT จังหวัด

(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ระบบInverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๕๐๐ สภา อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	มิ.ย - ส.ค. ๖๙		✓			สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างเสนอ TOR

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
โครงการปี ๒๕๖๙

(๒) ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ๑) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที ๓) ระบบส่งกำลัง (๑) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ (๒) มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock) ๔) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ หรือไฮโดรสแตติก ๕) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่น้ำมัน ๖) ระบบไฮดรอลิก (๑) ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปอนด์ ต่อดารางนิ้ว (๒) แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด	๑,๒๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ม.ค.๖๙			✓		กองช่าง	**ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะซื้อได้แต่ตัวรถ แต่ไม่ได้ อุปกรณ์ จึงจะได้ทำการตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อในปี ๗๐
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท ๑) มีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน ๒) มีกระบอกสูบไม่น้อย ๒๐ ซีซี ๓) มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ กิโลวัตต์ ๔) มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบ/นาที ๕) มีความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว แบบคู่ ๖) มีด้ามจับหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา ทั้งซ้ายและขวา ๗) มีถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ลิตร (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)	๖,๕๐๐ สภาฯ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	พ.ค. - ก.ค.๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๖,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๕๕

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

(๒) ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง	เครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่องๆละ๘,๕๐๐บาท ๑) มีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน ๒) มีกระบอกสูบไม่น้อย ๗๐ ซีซี ๓) มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔ แรงม้า ๔) มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบ/นาที ๕) มีปริมาตรลมไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ๖) มีถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลิตร (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๗,๐๐๐ สภาฯ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	พ.ค. - ก.ค.๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๑๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	เลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท ๑) มีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ เครื่องยนต์เบนซิน ๒) มีกระบอกสูบไม่น้อย ๓๐ ซีซี ๓) มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า ๔) มีบาร์ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๘,๐๐๐ สภาฯ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	พ.ค. - ก.ค.๖๙		✓			กองช่าง	รอใบเสนอราคาจากร้าน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๕๖

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จัดซื้อรถราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน	จัดซื้อรถราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ คันๆ ละ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท	๓,๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๓,๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	จัดทำสัญญาแล้ว
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อเครื่องยนต์เรือ (คืบท้าย) จัดซื้อเครื่องยนต์เรือ (คืบท้าย) กำลังไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องยนต์เรือ (คืบท้าย) กำลังไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐ สภา ออมติ โอนเงินงบประมาณ ๒๗ พ.ค. ๖๙	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙	✓			๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายแล้ว

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน คันละ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท	๕,๒๘๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๙			✓	-	กองสาธารณสุข	***ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเทศบาล ยังจ้างเอกชนเก็บขยะ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๕๗

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ๑) น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๓) เป็นราคารวมปั๊มและอุปกรณ์	๒,๗๐๒,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างสอบถาม คุณลักษณะกับผู้ขาย

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๑) เป็นกระบอกสำเร็จรูป ๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๙๓๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างประกาศในระบบ
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร กระบอกสูบขั้นต่ำ (๑) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาด เกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ (๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๔๔,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๕๘

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๔) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์	- จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ลำ	๕๕๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติ โอนเงิน งบประมาณฯ ๒๗-ก.พ.-๖๙	มี.ค - พ.ค. ๖๙	✓			๔๙๙,๖๙๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	เบิกจ่ายแล้ว ๒๙ พ.ค ๖๙

(๓) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๔) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ ลากพ่วงจำนวน ๑ คัน	- เพื่อจัดซื้อรถเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ลากพ่วง จำนวน ๑ คัน - เพื่อใช้ในการบรรทุกรถชุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ ตัน	๔๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	-	กองการประปา	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา การดำเนินงาน

(๔) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถชุดดินตะขบขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๓ สูบ ๔ จังหวะ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน หน้าหัวเจาะไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน	- เพื่อจัดซื้อรถชุดดินตะขบขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๗ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๓ สูบ ๔ จังหวะ กำลังเครื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า พร้อมใบมีด ดันดินหน้าหัวเจาะไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน	๘๕๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองการประปา	อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสาร ของผู้เสนอราคา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๕๙

(๕) ครุภัณฑ์สำรวจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (RTK) ชนิดเบสและโรเวอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (RTK) ชนิดเบสและโรเวอร์ ๑) เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรองรับการทำงานในแบบ RTK (Real Time Kinematic) และ Static ๒) มีช่องรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ช่องสัญญาณ ๓) มีความสามารถรับช่วงคลื่นจากดาวเทียมต่างๆ พร้อมกันได้ ๔) มีค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่งขั้นต่ำในการคำนวณแบบค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ปฏิบัติงานรังวัดแบบสถิติ ๕) มีค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่งขั้นต่ำในการคำนวณแบบค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ปฏิบัติงานรังวัดแบบ RTK ๖) เครื่องรับสัญญาณเป็นแบบรวม (Integrate) ภาครับสัญญาณดาวเทียม จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่ เป็นชิ้นเดียวกัน ๗) ตัวเครื่องสามารถกันน้ำกันฝุ่นระดับมาตรฐาน IP๖๗ ๘) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส ถึง - ๘๕ องศาเซลเซียส ๙) มีแบตเตอรี่ภายในไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐ mAH สามารถทำงานได้มากกว่า ๘ ชั่วโมง ๑๐) มีระบบ Electronic Bubble สามารถหาพิกัดแบบเอียง (Tilt Measurement) ได้โดยสามารถวัดเอียงได้สูงสุด ๓๐ องศา ๑๑) รองรับการสื่อสารผ่าน Bluetooth, wi-Fi ๑๒) ภาครับส่งวิทยุ (Radio) แบบภายในตัว กำลังส่ง ๑ วัตต์ สามารถรับส่งในระยะทำงานมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร ๑๓) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม สามารถทำงานเป็นทั้งสถานีฐาน (เบส) และสถานีเคลื่อนที่ (โรเวอร์) ได้ในเครื่องเดียวกัน ๑๔) มี Controller แบบโทรศัพท์ Android พร้อมแอปใช้งานเก็บค่าพิกัด จำนวน ๑ ชุด ๑๕) มีขาตั้งแบบ Tripod และ Tribach จำนวน ๑ ชุด ๑๖) มีขาตั้งแบบโพลพร้อมที่จับโพล จำนวน ๑ ชุด ๑๗) มีที่จับโทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด ๑๘) มีกระเป๋าสะพาย จำนวน ๒ ใบ	๒๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

๖๐

(๖) ครุภัณฑ์การแพทย์

(๑) แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสงสำหรับบ่มวัสดุ ทางทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง	- เครื่องฉายแสงสำหรับบ่มวัสดุ ทางทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	มี.ค. -เม.ย ๖๙	✓			๒๘,๐๐๐ คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข	

(๗) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ ลำ	อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ ลำ - บินได้นาน สูงสุด ๕๒ นาที (battery Plus) น้ำหนัก ๒๔๙.๙ กรัม - กล้องเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด ๑ นิ้ว ภาพนิ่งความละเอียด ๕๐MP เลนส์ ๒๔ มม. f/๑.๘ โฟกัส ๐.๕ ม.-∞ ถ่ายภาพได้ถึง ๘๑๙๒x๖๑๔๔ - วิดีโอ ๔K ๒๔/๒๕/๓๐/๔๘/๕๐/๖๐/๑๒๐fps, FHD สูงสุด ๒๔๐fps; บันทึก ๑๐-bit ๔:๒:๐ (H.๒๖๕) รองรับ HLG / D-Log M บิตเรตสูงสุด ๑๓๐ Mbps - กันสั่น ๓ แกน (Tilt , Roll & Pan) - มีระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง (LIDAR) - สัญญาณ O๔+ ระยะไกลสุด ๒๐ เมตร - หน่วยความจำในตัว ไม่น้อยกว่า ๔๒ GB - รองรับการถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืน (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด)	๔๔,๙๙๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	✓			๔๔,๙๙๐	กองยุทธศาสตร์ฯ	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการงบปี ๒๕๖๙

๖๑

(๘) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเสาโคมไฟสนาม จำนวน ๕ ต้น ๆ ละ ๗,๖๐๐ บาท	- จัดซื้อเสาโคมไฟสนาม จำนวน ๕ ต้น ๆ ละ ๗,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาโคมไฟสนาม จำนวน ๕ ต้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - สูงไม่น้อยกว่า ๒๓๕ เซนติเมตร - กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร - มีดวงไฟไม่น้อยกว่า ๔ ดวง (วัสดุทำด้วยกระจก) - วัสดุชนิดเหล็กหล่อ - ขั้ว E๒๗	๓๘,๐๐๐ สภาพอนุมัติโอนงบ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๓๘,๐๐๐	กองช่าง	

โครงการประจำปี ๒๕๖๙

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล (Solar Rooftop) ขนาด ๕๓.๙๖ กิโลวัตต์ (Solar Rooftop) ขนาด ๕๓.๙๖ กิโลวัตต์	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล (Solar Rooftop) ขนาด ๕๓.๙๖ กิโลวัตต์ ๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๑๐W/IEC ๖๑๒๑๕&IEC ๖๑๗๓๐ และเป็นแผงในกลุ่ม TIER ๑ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๙๖ kWp ๒. อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อรวมกับระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) ขนาด ๕๐ kW ๓. โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๔. อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) - อุปกรณ์ Rapid Shutdown - ชุดควบคุม PLC For Rapid Shutdown - ชุด Emergency Stop Switch For Rapid Shutdown ๕. ตู้ AC/DC - ตู้ DC BOX - ตู้ AC BOX ๖. DC Fuse และ DC/AC Circuit Breaker สำหรับป้องกัน และปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสตรง และด้านกระแสสลับ - ชุดอุปกรณ์ DC Fuse - ชุดอุปกรณ์ DC Circuit Breaker - ชุดอุปกรณ์ AC Circuit Breaker	๑,๘๓๕,๐๐๐ สภาอนุมัติเมื่อวันที่ วันที่ ๒๗ พ.ค ๖๙ (จ่ายเงินสะสมปี ๖๙)	พ.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการในปี ๒๕๖๙

(๘) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๓) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop)	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลัง การผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ kWp รวมติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ๒. อินเวอร์เตอร์ ๓. ตู้ควบคุมไฟฟ้า ๔. โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)	๒,๐๒๗,๕๐๐ สภาอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗-พ.ค.-๖๙ (จ่ายเงินสะสมปี ๖๙)	ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓	-	กองการประปา	ยังไม่ถึงท้วงระยะเวลาดำเนินการ

(๙) ครุภัณฑ์อื่น ๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์อื่น ๆ จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป ทรงนอร์ดิก	จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป ทรงนอร์ดิก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร พร้อมเฉลียง ด้านหน้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง (นอกเหนือมาตรฐาน สืบราคาตามท้องตลาด)	๔๖๐,๐๐๐ สภาอนุมัติ ใช้เงินสะสม วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘	ก.พ. - พ.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ค่าปรับ ๒,๗๖๐ เบิกจ่าย ๔๕๗,๒๔๐	กอง สวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการบปี ๒๕๖๙

๖๔

(๑๐) ครุภัณฑ์โรงงาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องหลอมโม่โหลก้อน PS พร้อมเครื่องสับ/บดเศษโม่ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องหลอมโม่โหลก้อน PS พร้อมเครื่องสับ/ บดเศษโม่ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท' -มอเตอร์ขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า ๖ Hp./ ๒๒๐ V. -กำลังผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/๒๔ ชั่วโมง -ทำความร้อนด้วยฮีตเตอร์ -สกรูมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มิลลิเมตร -ชนิดเหล็ก (สกรู) เหล็กชุบแข็ง -ชนิดเหล็ก (กระบอก) เหล็กชุบแข็ง -มีตู้คอนโทรล (ราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์)	๒๕๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๗-ก.พ.-๖๙	มิ.ย. - ส.ค. ๖๙			✓		กองสาธารณสุขฯ	ยกเลิกโครงการเพื่อดำเนินการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและ จัดซื้อในปี ๒๕๖๙ ต่อไป

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
โครงการบปี ๒๕๖๙

๖๕

(๑๑) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลการผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ใ งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ รวมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม อุปกรณ์ ประกอบด้วย ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๖ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (pOe I๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๓ ชุด ๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๑ เครื่อง ๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง ๖. ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๗. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ตู้ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	๔๗๐,๐๐๐ สภาพอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗-พ.ค.-๖๙ (จ่ายเงินสะสมปี ๖๙)	ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		กองการประปา	ยังไม่ถึงท้วงระยะเวลาดำเนินการ

โครงการขยายเวลาเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๗ และ กั้นเงินปี ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตุระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ รอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงิน ๖๗)	- โดยการปรับปรุงพื้นที่ด้วยการลงลูกรัง บดอัดแน่น หน้า ๐.๑๐ เมตร และ หินคลุกบดอัดแน่น หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๖,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๑๕๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ๑๖ พ.ค. ๖๗)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๐๓๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๙๖๐,๙๙๐ บาท ค่าปรับ ๖๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนซอย บ้านนางวิรัตน์ ยินดี (ชุมชนดอนมะกอก) (กั้นเงินปี ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร	๑๙๙,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนซอยนพเก้า ซอย ๙/๒ (ชุมชนหนองแดงโม) (กั้นเงิน ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๓ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร	๔๒๘,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๔๒๗,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๒๗,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๔	โครงการขยายผิวจราจรและทางเท้า ถนนพลางช้างเผือก - ทะเลน้อย บริเวณหน้าวัดพลางช้างเผือก (บ้านกำนันสงัน) (ชุมชนพลางช้างเผือก) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยาย ผิวจราจรและทางเท้าถนนพลางช้างเผือก - ทะเลน้อย บริเวณหน้าวัดพลางช้างเผือก (บ้านกำนันสงัน) โดยการขยายผิวจราจรและปรับระดับบ่อพักน้ำ เดิมเป็นผิวจราจรและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๕ - ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร และปรับระดับบ่อพักน้ำเดิม จำนวน ๔ บ่อ และระบบอำนวยความสะดวก	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๓๓๒,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓๓๗,๐๖๐ บาท ค่าปรับ ๑๔,๙๔๐ บาท	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๖๗

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ฝาท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) โดยการปรับปรุงฝาท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กรอบเหล็กฉาก ขนาดประมาณ ๗๐ เซนติเมตร X ๗๐ เซนติเมตร พร้อมปรับปรุงกรอบรับฝาดเดิม จำนวน ๑๖๒ ฝาท่อ	๗๒๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๕๙๙,๙๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนซอยหน้าโรงแรม ท่าเรือไปเชื่อมถนนทางเข้า สะพานหน้าขาว (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยหน้า โรงแรมท่าเรือไปเชื่อม ถนนทางเข้าสะพานหน้าขาว (ชุมชนหนองแหวน) โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๑,๒๖๖,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวาง ท่อระบายน้ำซอยครูบุหงา (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยครูบุหงา (ชุมชนหนองแหวน) โดยปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๘ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมวางคูคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๒,๑๑๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๗๘๘,๐๙๗ เบิกจ่าย ๑,๗๘๘,๐๙๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างไทยประกันชีวิต (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยข้างไทยประกันชีวิต (ชุมชนโพธิ์เงิน) โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕ เมตร - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๖ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑ เมตร - งานอำนวยความสะดวก	๒,๖๐๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	✓			ลงนามสัญญา ๒,๕๕๘,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒,๕๕๘,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนแยกถนนเกาะหนองโบสถ์ซอยเข้าสวนสุขภาพโนยาง (ชุมชนโนยาง) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนแยกถนนเกาะหนองโบสถ์ซอยเข้าสวนสุขภาพโนยาง (ชุมชนโนยาง) - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๖๖ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๖ ตารางเมตร โดยการเทพื้นถนนเดิม โหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๓,๖๔๖,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หน้าหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางหน้าหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแวน) โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๘๗ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๐๐ เมตร - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘ ตารางเมตร - งานปรับระดับรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทรุดตัวลงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๒๓๙ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร - งานซ่อมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาด ๓.๕ x ๑๐ เมตร จำนวน ๔ แผง (สกัดออกและเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร) - งานระบบอำนวยความสะดวก	๓,๘๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	✓			ลงนามสัญญา ๓,๘๒๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๓,๘๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาล ตลาด ๔ (ชุมชนมาบใหญ่) (กั้นเงินปี ๖๘)	- โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวเป็นห้องน้ำชาย ๒ ห้อง เป็นห้องน้ำหญิง ๓ ห้อง ห้องเก็บของ ๑ ห้อง พร้อมระบบสุขาภิบาล, รางระบายน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา, ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘.๗๕ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐ (สภา อ.น.ม.ติ โอนเงิน ๒๖ ต.ค. ๖๗)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๘		✓			กองช่าง	ดำเนินการใหม่เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคาครั้งแรก เนื่องจากราคาราคาวัสดุเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

๗๐

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนซอยหมื่นสมศรี (ชุมชนแหลมยาง) (กั้นเงินปี ๖๘)	-โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	๖๘๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๖๔๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๖๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนซอย เพทาย แทนทด (ชุมชนหนองควายเขาหัก) (กั้นเงินปี ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๕ ตารางเมตร	๑,๗๑๙,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	✓			เบิกจ่าย ๑,๒๑๙,๘๐๐ ตัดลดเงินงานนอก ๖๙๒.๕๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๔๙๐,๒๐๐ บาท	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหนองแหวน (หน้าบ้านคุณพยนต์ มานะ) (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	-โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร พร้อมยกระดับก่อสร้างด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บางช่วง กว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒๒ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๖ ตารางเมตร	๑,๘๕๖,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๗ มิ.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๖๙๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑,๖๙๙,๐๐๐ บาท	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

๗๑

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนต่อจากหมู่บ้านพวงเพชรซอย ๑ ไปถึงจุดข้ามสะพาน ไปสนามกีฬา-เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนหนองแวน) (กันเงินปี ๖๘)	-โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๕,๕๒๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาผล
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านสวนมุกดา (ชุมชนหนองแดงโม) (กันเงินปี ๖๘)	-โดยเสริมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ - ๘.๘๐ เมตร ยาวเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๖ ตารางเมตร	๑,๒๖๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาผล

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๔

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างเนินชะลอความเร็ว (ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง) (กันเงินปี ๖๘)	- โดยก่อสร้างเป็นเนินชะลอความเร็ว กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๖๕ เมตร สูงไม่เกิน ๗.๖๒ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้ ๑. ช่วงถนนโพธิ์ทอง (ชุมชนในยาง) ๒. ช่วงซอยข้างวัดพลางช้างเผือกเชื่อมพระกริ่ง (ชุมชนพลางช้างเผือก) ๓. ช่วงซอยบ้านครุฑติดดนตรีไทย (ชุมชนหนองแดงโม) ๔. ช่วงถนนสุนทรภูชอย ๗ (ชุมชนพลางช้างเผือก) ๕. ช่วงซอยแหลมยาง ๑ เชื่อมสถานีตำรวจภูธรแกลง (ชุมชนแหลมยาง) ๖. ช่วงถนนแหลมยาง (จุดที่ ๑) (ชุมชนแหลมยาง) ๗. ช่วงถนนแหลมยาง (จุดที่ ๒) (ชุมชนแหลมยาง) ๘. ช่วงซอยแหลมยาง ๔ เชื่อมสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง) ๙. ช่วงซอยสุนทรโวหาร ๑๒ เชื่อมต่อถนนเทศบาล ๒ (ชุมชนสุนทรโวหาร) ๑๐. ช่วงถนนเกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง)	๔๔๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	มี.ค. - ก.ย. ๖๔		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

๗๓

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงศาลาเก้าเหลี่ยม (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- โดยทำการงานปรับระดับพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร งานซ่อมแซมคานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม งานรื้อกระดางอิฐเดิมงานรื้อโครงสร้างบันไดด้านทิศตะวันออก งานปูหญ้าเทียม ขนาดความสูงของหญ้าไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร พื้นที่ปูหญ้าไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร งานเจาะพื้นสนามพร้อมวาง Floor Drain ขนาด ๑๔" จำนวน ๓๕ จุด งานเพิ่มชั้นบันไดทางขึ้นลงพร้อมย้ายราวสแตนเลสเดิม ๒ จุด งานก่อสร้างโครงสร้างทางลาด เหล็กรูปพรรณขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ๕๐ จุด พร้อมตู้ควบคุมงานทาสีน้ำพลาสติกโครงสร้างอาคาร ราวรอบทางเดินทั้งหมดและหรืองานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม	๓,๗๔๓,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนมาบใหญ่ ๒ (สถานธรรม) (ชุมชนมาบใหญ่) (กั้นเงินปี ๖๘)	- โดยเสริมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร และรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง	๓,๕๔๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาสัญญา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

๗๔

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนแยก พลองช้างเผือก ๓ ไปเชื่อมถนน องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ข้างกำแพงหมู่บ้านฟ้าใส ๑ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน แยกพลองช้างเผือก ๓ ไปเชื่อมถนนองค์การ บริหารส่วนตำบลทางเกวียน ข้างกำแพง หมู่บ้านฟ้าใส ๑ (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) โดยการปรับปรุงผิวจราจรเดิมจากแอสฟัลต์ติก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๖ - ๘ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๑ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เมตร บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ข้าง	๙๔๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๙๒๔,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำรูปเหลี่ยม (Box Culvert) ล้ำรางคึกฤทธิ์ ต่อจากของเดิม ตัดผ่านถนน แหลมยางลงไปแม่น้ำประแสร์ (ชุมชนแหลมยาง) (จ่ายเงินสะสมปี ๖๘)	- โดยก่อสร้างเป็น ๑. ช่วงตัดผ่านถนนแหลมยางเป็นท่อระบายน้ำ รูปเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด ๑.๕๐X ๑.๕๐ เมตร พร้อมค้ำสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม และรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ๒. ช่วงต่อจากถนนแหลมยางลงไปแม่น้ำประแสร์ เป็นท่อระบายน้ำรูปเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร บ่อพักน้ำทุกระยะ ๑๐ เมตรฝาดะแกรงเหล็กพร้อมเทคอนกรีต หลังท่อเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ,ประตูละบายน้ำเปิด / ปิด ด้วยเครื่องยก ด้านปลายท่อ ๑ จุด , หลักกั้นเขตสาธารณะตลอดแนวทั้งสองข้าง	๒,๕๐๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ ใช้เงินสะสม ๒๐ ธ.ค. ๖๗)	ก.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างทบทวน ประมาณราคาก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๔

๗๕

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๒	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและสนามตะกร้อ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (กั้นเงินปี ๖๘)	โดยปรับระดับพื้นสนามเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ ม. ทำพื้นสนามฟุตบอล ขนาด ๒๒x๔๒ ม. หรือพื้นที่ ๙๒๔ ตร.ม. ด้วยพื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนหนา ๘ มม. ทำพื้นสนามตะกร้อ ขนาด ๖.๑๐ x ๑๓.๔๐ ม. สองสนาม หรือพื้นที่ ๑๖๓.๔๘ ตร.ม. ด้วยพื้นที่ยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนหนา ๘ มม. เป็นเงิน ๓๒๖,๙๖๐ บาท ทำพื้นรอบสนามฟุตบอล และสนามตะกร้อ พื้น ๖๖๗ ตร.ม. ด้วยสื่ระบบโพลียูรีเทนหนา ๔๕๐ ไมครอน ตาข่ายล้อมสนามฟุตบอลและตะกร้อ รอบตัวอาคาร ขนาดช่องตา ๕ นิ้ว x ๕ นิ้ว สีดำกัน UV ทนแรงดึงสูง หนา ๒.๕ มม. สูง ๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม. ที่นั่งอัฒจันทร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๘ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ม. ทำด้วยเหล็กฉากถัก จำนวน ๔ ชุด งานพื้นสนาม เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ cm. กว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงสำเร็จรูป รอบสนามฯ สูงไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ม. งานขุดทางเข้าโครงหลังคาเหล็กมัลติชีท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๓ ม.	๔,๑๑๒,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	พ.ศ. - ก.ย. ๖๘		✓		ลงนามสัญญา ๔,๑๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา/กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนามสัญญา
๒๓	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสระว่ายน้ำโรงเรียนอยู่เมืองกลางวิทยา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงินปี ๖๘)	โดยปรับระดับพื้นที่ เทคอนกรีตรองพื้น พร้อมปูบล็อกขนาด ๑๐x๒๐x๖ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร	๓๙๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	เม.ย - พ.ค. ๖๘	✓			๓๙๕,๐๐๐	กองการศึกษา/กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗๖

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้กัณฑ์ผูกพันไว้ / กรณีได้กัณฑ์ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กั้นเงินปี ๖๘)	โดยก่อสร้างสนามเปตอง จำนวน ๔ สนาม วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน พร้อมปรับระดับถมบริเวณ ร่องน้ำติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๗ เมตร พร้อมเดิน ระบบไฟฟ้าติดตั้งป้ายคะแนน ประกอบที่นั่งอัตโนมัติ	๖๕๘,๓๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	เม.ย - ก.ค. ๖๘		✓		ลงนามสัญญา ๖๓๘,๘๘๘	กองการศึกษา/ กองช่าง	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๒๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา (กั้นเงินปี ๖๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการงานถมดิน ปรับระดับ พร้อมงานเกลี่ยเรียบ บดทับแน่น จำนวน ๑,๘๐๔ ลบ.ม. งานปลูกหญ้ามาเลย์ พร้อมลงทรายปรับระดับหนาไม่น้อยกว่า ๒ ซม. พร้อมดูแลรักษาจนหญ้าติด จำนวน ๔,๐๑๑ ตร.ม. งานก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ม. หรือขนาดอื่นๆที่มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม. สำหรับเชื่อมต่อระหว่างถนน คสล. เดิม ถึง ทางเดินรอบอาคารเอนกประสงค์	๑,๒๐๐,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑๑ ก.ย. ๖๘)	เม.ย - ก.ย. ๖๘		✓			กองการศึกษา/ กองช่าง	อยู่ระหว่างเชิญชวน ผู้รับจ้างเข้ามาทำงาน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๗๗

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ จากข้างซอยนิพัทธถึงบ้านเจ้าเลขา (ชุมชนดอนมะกอก) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำประปาที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแกลงตอน ๔ - โดยวางท่อข้างซอยนิพัทธถึงหน้าบ้านเจ้าเลขา - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. PN๖ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ - โดยใช้ท่อ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. PN๑๐ CLASS๑๐๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑,๒๙๙,๕๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	✓			๑,๑๐๐,๐๐๐	กองการประปา	
๒	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจ่ายถังกรอง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ โรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	- เพื่อเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำจ่ายถังกรองอัตราสูบไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒๒ KW, ๓๐HP, ๔P, ๓๘๐V/๓Ph / ๕๐Hz / H๒๕ เมตร - ชุดท่อทางดูดช่วงคอบีถึงฟุตวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว - ชุดท่อทางส่งช่วงคอบีถึงแมนโฮลท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมใช้งานได้	๓๔๖,๐๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๘)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	✓			๓๔๖,๐๐๐	กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๗๘

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางสัญจรทางบกและทางน้ำ ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ประตูละบายน้ำ ท่าเทียบเรือ เส้นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการติดตั้งถังกรองทรายอัตโนมัติ ที่โรงสูบน้ำหนองแวน (ชุมชนหนองแวน) (กั้นเงินปี ๖๘)	-เพื่อซ่อมเปลี่ยนถังกรองทรายอัตโนมัติ อัตราการกรอง ๔๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒๐๐xสูง ๙๐๐ มิลลิเมตร พร้อมสารกรอง และรื้อย้ายถังกรองเดิม จำนวน ๖ ถัง (ปีละ ๒ ถัง)	๔๙๗,๐๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ๑๕ ส.ค. ๖๘)	ต.ค. - ธ.ค ๖๘	✓			๔๙๖,๘๕๔.๕๐	กองการประปา	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารคลุม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กิโลวัตต์ (ชุมชนหนองแวน) (ใช้จ่ายเงินสะสมปี ๖๘)	-เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า -โดยเป็นอาคาร เสาเหล็กและโครงหลังคา เหล็กมุงเมทัลชีท ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๕ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ผนังโครงตาข่าย พร้อมประตู เทคอนกรีตเสริมเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกทุกสูง หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	๒๐๐,๐๐๐ สภาอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑-ก.ย.-๖๘ (จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค ๖๙	✓			๑๙๙,๐๐๐	กองการประปา	
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร โครงหลังคาคลุมพื้นที่ระหว่างอาคาร สูบน้ำใส และอาคารจ่ายสารเคมี (ชุมชนหนองแวน) (ใช้จ่ายเงินสะสมปี ๖๘)	-เพื่อให้มีพื้นที่เป็นที่จัดเก็บสารเคมี หรือติดตั้ง อุปกรณ์จ่ายสารเคมี -โดยเป็นอาคาร เสาเหล็ก และหลังคา โครงเหล็กมุงเมทัลชีท มีเกล็ดระบาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๑๕ เมตร เทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	๔๘๐,๐๐๐ สภาอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑-ก.ย.-๖๘ (จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - มี.ค ๖๙	✓			๔๗๖,๐๐๐	กองการประปา	

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๔

๗๙

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้กักหน้ผูกพันไว้ / กรณีได้กักหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ การสร้างทัศนคติการมีข้อร้องเรียนที่น้อยที่สุดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการให้บริการประชาชนการปรับปรุงประชาสัมพันธ์แผนแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ชนิดมีถังน้ำในตัวขนาด ๖ ล้อ เบอร์ ๓ ทะเบียนบท ๙๖๓๔ ระบุของ (กั้นเงินปี ๖๘)	<u>โดยปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ชนิดมีถังน้ำในตัว</u> <u>ขนาด ๖ ล้อ เบอร์ ๓ ทะเบียน บท ๙๖๓๔ ระบุของ</u> <u>ตามรายการ ดังนี้</u> <u>- ตัวถังรถและส่วนประกอบ</u> ๑. ซ่อมปะผุและเช็ดสีรถพร้อมพ่นสีกันสนิม ๒. ซ่อมปะผุและปรับปรุงทั้งภายนอก/ภายในหัวถังพร้อมทำสีแดง <u>- ตัวถังบรรทุกน้ำ</u> ๑. เปลี่ยนตัวถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ใบ ๒. ซ่อมแซมแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง ๓. ปรับปรุงกล่องเก็บอุปกรณ์ด้านข้างซ้าย/ขวาพร้อมฝาเปิด-ปิด ๔.ปรับปรุงที่เก็บสายดูดน้ำด้านข้างตัวรถ ซ้าย/ขวา <u>- สัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟส่องสว่าง</u> ๑. ซ่อมปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง/ไฟฉุกเฉิน/ไฟเลี้ยวรอบคัน ๒. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ LED สีแดงที่ด้านท้ายรถซ้าย/ขวา <u>- การพ่นสีและตราหน่วยงานพร้อมเบอร์โทร</u> ๑. พ่นตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายประจำเทศบาล (พ่นสีขาว) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตรบริเวณด้านข้างประตูของรถทั้ง ๒ ด้าน ๒. ติดสติ๊กเกอร์เบอร์โทรศัพท์และตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ในตำแหน่งที่เหมาะสม	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอแสดงผล LED DISPLAY P๓.๙๑ INDOOR และอุปกรณ์ ควบคุมการแสดงผล พร้อมติดตั้ง (กั้นเงิน ๖๘)	จอแสดงผล LED DISPLAY P๓.๙๑ INDOOR และอุปกรณ์ควบคุมการ แสดงผล พร้อมติดตั้ง คุณลักษณะทั่วไปของจอแสดงผลแอลอีดี - จอแสดงผลแอลอีดี Full Color มีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร - หลอดแอลอีดี เป็นชนิด SMD (Surface Mounted Device) - แผ่นแอลอีดีโมดูล ถูกออกแบบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีขนาด ๒๕๐ x ๒๕๐ x ๑.๕ มิลลิเมตร - ให้ความสว่าง (Brightness) ๗๐๐ แคนเดลา - มีระยะการมองเห็นชัดเจนตั้งแต่ระยะการมองตั้งแต่ ๓.๙๑ เมตร ขึ้นไป คุณลักษณะของเครื่องควบคุม จอแสดงผลแอลอีดี - สามารถรองรับสัญญาณออกสูงสุด ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล - สามารถรับสัญญาณเข้าจากกล้อง หรือเครื่องเล่นวิดีโอได้ โดยต่อเข้าผ่านช่องสัญญาณHDMI - รองรับสัญญาณภาพทั้งสีและขาวดำ (PAL,NTSC) - มีช่องรองรับสัญญาณวิดีโอ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง - มีช่องรองรับ VGA จำนวน ๑ ช่อง - มีช่องรองรับ DVI จำนวน ๑ ช่อง - มีช่องรองรับ HDMI จำนวน ๑ ช่อง	๓๗๕,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๒๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๙			✓		สำนักปลัด เทศบาล	**ยกเลิกเนื่องจาก จะดำเนินการจัดซื้อ จอแสดงผล LED DISPLAY P๑.๘๖ แทน

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๘๑

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้กัณฑ์ผูกพันไว้ / กรณีได้กัณฑ์ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> โดรน (โดรนไฮสปีดเล็ก) (กั้นเงิน ๖๘)	โดรน - โดรน (โดรนไฮสปีดเล็ก) น้ำหนัก ๒๔๙ กรัม ป้องกันภาพสั่นไหวแบบ ๓ แกน เซนเซอร์กล้อง ๑/๑.๓" CMOS. บินได้นาน สูงสุดถึง ๓๔ นาทีต้านทานแรงลมระดับ ๕ ฟังก์ชันบินกลับอัตโนมัติ	๔๑,๙๙๐ สภาอนุมัติ โอนเงิน ๑๑-ก.ย.-๖๘	พ.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๙			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	**ยกเลิกเนื่องจาก จะดำเนินการจัดซื้อโดรน ที่มีเซนเซอร์กล้อง ๑" บินได้นานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> จัดซื้อเรือลู่มีเนียมแบบท้องคู่ ระบบไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ลำ (กั้นเงินปี ๖๘)	เรือลู่มีเนียมแบบท้องคู่ระบบไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ลำ คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ ๑. ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ๒. กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ๓. บรรทุกผู้โดยสารได้ ๑๔ คนโดยสาร (๑,๒๐๐กก.) ๔. ลู่มีเนียมเกรด ๕๐๕๖ ๕. มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๐ แรงม้า (๒๒kW) Outboard พร้อมชุดควบคุม ๖. แบตเตอรี่ ขนาด ๓๐kWh ๗. สถานีชาร์จ ๘. ชุดโซลาร์ชาร์จ	๑,๔๗๖,๖๐๐ (สภาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ ๒๖ ธ.ค. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๙		✓		ลงนามสัญญา ๑,๔๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง และพิจารณา

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๘๒

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (กันเงินปี ๖๘)	ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๔. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ๕. ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	๙๓๕,๐๐๐ (สภาพอนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			๘๒๒,๙๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	เบิกจ่ายแล้ว ๑๘ พ.ค ๖๙

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๘

๘๓

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๑๐ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ทะเบียน ๘๒-๗๘๑๔ ระยอง (เบอร์ ๑๔) หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๖ (กันเงิน ๖๗) (ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ๖๘)	- โดยดัดแปลงรถบรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ทะเบียน ๘๒-๗๘๑๔ ระยอง (เบอร์ ๑๔) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๖ ตามรายการ ดังนี้ <u>ตัวรถและส่วนประกอบ</u> ๑. ซ่อมปะผุเสฉร็ดพร้อมพ่นสีกันสนิม ๒. ปรับปรุงบังโคลนคู่หลัง ๓. ยกตัวถังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ออก ต่อดัดแปลงเป็นรถเทรลเลอร์กระบะพื้นเรียบ ๔. ปูพื้นด้วยไม้และเหล็ก ๕. ปรับปรุงทางขึ้นท้ายรถเทรลเลอร์ ๖. ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างท้ายรถ ๗. ทาสีกันสนิมกระบะและด้านท้ายรถเทรลเลอร์	๔๕๐,๐๐๐ (สภา อนุมัติโอน เงิน ๑๕ ส.ค. ๖๗)	ม.ย - ก.ย. ๖๙		✓		-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุญาต กับขนส่งจังหวัดระยอง

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการกั้นเงินปี ๒๕๖๘

กรณีกั้นเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๓. ครุภัณฑ์อื่น ๆ

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์อื่น ๆ น้ำพุพร้อมอุปกรณ์ และพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (กั้นเงินปี ๖๘)	น้ำพุพร้อมอุปกรณ์ และพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑,๑๘๘,๕๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๕ ส.ค. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำแบบแปลน ปร.๔ ปร.๕ เพิ่มเติม

๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รอบสระน้ำศาลาเก้าเหลี่ยม และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน ๔๘ ต้น (กั้นเงินปี ๖๘)	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระน้ำ ศาลาเก้าเหลี่ยมและสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน ๔๘ ต้น	๒๐๗,๐๐๐ (สภาฯ อนุมัติ โอนเงิน ๑๑ ก.ย. ๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการกันเงินปี ๒๕๖๔

๘๕

กรณีกันเงินไว้แล้ว / กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว / กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ / กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๔. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (จำนวนเงินสะสมปี ๖๘)	เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กิโลวัตต์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตู้เอทีเอสขนาด ๖๓๐A และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งเดินสายไฟฟ้าและเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้า	๑,๔๓๖,๗๐๐ สภาพอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑-ก.ย.-๖๘ (จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘)	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	✓			ลงนามสัญญา ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เบิกจ่าย ๑,๔๖๙,๑๔๐.๐๐	กองการประปา	

๕. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ติดตั้งตู้ต้มน้ำดื่มขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งกำลังการผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน) ตามมาตรฐานสากลด้าน ความปลอดภัยน้ำดื่ม (NSF/ANSI) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน ปีละ ๑ เครื่อง (กันเงินปี ๖๘)	- ติดตั้งตู้ต้มน้ำดื่มขนาดเล็ก พร้อมติดตั้ง กำลังการผลิต ๒๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๔,๘๐๐ ลิตร/วัน) ตามมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยน้ำดื่ม (NSF/ANSI) ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวน ปีละ ๑ เครื่อง	๘๒,๐๐๐ (โอนงบครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ๑๕ ส.ค. ๖๘)	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๘๑,๘๕๕	กองการประปา	